

Date 日期: 2020.1.18

Shift 班次: 白+夜

Person on Duty 值班人员: 李华

Shift Record 本班情况:

1. 白班及夜班人员均按时到岗
2. 现场重点工作: (1) 维修大修彩钢瓦缺失, 已以三化透4由周44片
(2) 4201 92# 透油线紧急改造, 起重吊装铺设地铺钢板.
23:00 管线吊起, 连夜增加改造管线, 19日回装, 6台阀门打闷板
3. 4210 800m 技改已上管廊 700m, 管廊上焊接 170m, 4由周
气焊新穿松油管工, 已完全具备多组市电条件, 19日继续施工
4. 1050 D553 透油与水面筒体制作盖板完成, 中分缝处焊接
待次日滚圆, 透油头已焊接完毕, 19日安排起重提前准备
更换 D553 与 E555 之间螺旋管线的倒链
5. 检修 E802 技改管线检修二班在厂房继续预制
6. 常减压, 气体分馏, 硫磺回收, 氮氢化, 加氢裂化共处理
透油属点共缺陷及透油透底清洗 9 项, 无遗留项目

Handover Record 交班情况:

1. 4201 透油管线紧急技改项目要求 19 日 24:00 完工, 主要
工作在于起重吊装和现场组队
2. 透油回用满凹气透 5152-PA1007A 上刮板起链条脱落
周夜间以全量起吊, 19 日置换合格后进行检修
3. 透油一部常减压, 透油二部气体分馏装置透油属点
多, 加强与运行部沟通, 加强巡检力度
4. 公用工程一循装置有 2 处架子需拆除, 视今日架子
工作量进行安排

Handover 交班人: 李华

Takeover 接班人: