
 HENGYI	恒逸（文莱）PMB 项目管理部 / Hengyi (Brunei) PMB Project		
	会议纪要 / Meeting Minutes		
纪要编号	HYBN-PCD-MOM-005-2019	会议名称	每周例会
日期	2019 年 2 月 4 日	主持人	许忠仪
地点	PMB 岛/新加坡 视频会议	签发人	
<p>参会人员:</p> <p>陈连财、刘建平、张建华、杜海鹏、徐野、张立群、陈孔炬、俞霖、许忠仪、王东生、童雪云、Alan Goh、侯占勇、李启龙、方大义、王纪元、李文平、赵辅珍、朱浙军、南飞雁、金丹文、安全保、李绪、谭凤岩、李冲、别中正、阿地里、王国新、姜文功、金仁通、张连柱、丁似春、宋玉龙、曹伟、李彦良、高伟、李建业、汪涛、阚兆新、姚念超、徐峥嵘、海诚、陈晓林、张崇林、魏城瑶、张明、赵树勇、鲍星球、温建成、胡志林、王亮亮、陈桂东、余红梅、何建刚、严武、潘小明、钱浩、曹素健、罗建林、王岩、张朝红、程业华、饶仲明、李恩泉、李春林、郭崇秋、李洲、田春雨、刘春江、唐崇峰、王亚民、崔弘杰、朱敬东、徐磊、张晓垒、曹智秋、张新成、张积磊、Andy、Alan、施磊、张闯、左学强、蔺君、肖锡才、Ling Sie How</p>			
<p>本周例会由项目控制部主持，相关部门对上周例会布置工作和近期部门主要工作进行了汇报，项目控制部对上周例会其他布置工作的落实情况进行通报，提出项目进度需要关注的问题，公司领导和 CEO 对项目重要工作进行了总结和安排，现汇总纪要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.30 进原油专题会已在上周召开，制约的条件非常之多，尤其涉及消防、管廊等公用系统，施工管理部要想方设法打通这些关键环节；对于油罐浮盘试验所需的淡水，计划调度部要抓紧落实引入岛下污水处理场的水以及输水的专线等事宜。 2 月 8 日 1# 锅炉试点火工作，热电部一定要做细各项准备工作，确保锅炉点火的安全和稳定；对于蒸汽相关的公共管路，施工部要确保打通，为点火创造条件；计划调度部仍要做好产汽后的水、电、汽的平衡。 焦化三器衬里施工关系着灵活焦化的中交时间，对于凯里德人员的签证问题，ALAN 要打破常规，积极与能源局沟通，确保所需人员的按时上岛。 扬州华展的管件质量问题，质量管理部一定要抓紧时间，明确处理方案；采购管理部仍要做好更换的预案，不影响项目进度。 HSE 的对外报审工作，请 HSE 部抓紧，SAFETY CASE 目前仍有 52 项问题尚未关闭，严重影响着 4.30 进原油的节点；请评审人员抓紧来文莱做好向政府的专业解释。 会上，CEO 陈总向全体坚守在文莱现场的员工表示春节的问候；并向集团优秀个人和集体颁发了荣誉证书和奖杯。 			