


	恒逸（文莱）PMB 项目管理部 / Hengyi (Brunei) PMB Project		
	会议纪要 / Meeting Minutes		
纪要编号	HYBN-PCD-MOM-020-2019	会议名称	每周例会
日期	2019 年 4 月 29 日	主持人	许忠仪
地点	PMB 岛/新加坡/萧山/上海 视频会议	签发人	
参会人员: 陈连财、张建华、杜海鹏、沈晓飞、徐野、石巨川、倪晓亮、陈孔炬、李鹏、Alan Goh、许忠仪、侯占勇、王东生、方大义、李启龙、李文平、安全保、傅海霞、孙恒平、李绪、金仁通、侯旭、高伟、张崇林、魏城瑶、宋玉龙、徐峥嵘、海诚、孟相贵、赵树勇、胡志林、卞晓峰、张明、余红梅、应唐进、丁似春、李锦龙、曹伟、李彦良、钱浩、罗建林、张朝红、李春林、郭崇火、李洲、唐崇峰、朱敬东、孙新国、曾顺来、张晓垒、张新成、张积磊、Andy、Alan、王纪元、陈桂东、李玉超、许文军、周凯、刘智强			
本周例会由项目控制部主持，相关部门对上周例会布置工作和近期部门主要工作进行了汇报，项目控制部提出项目进度需要关注的问题，公司领导和 CEO 对项目重要工作进行了总结和安排，现汇总纪要如下： 1. 从上周六开始，能源部副部长带队利用 4 个半天对我们项目进行全方位的实地调研。上周六和本周一考察了原油罐区、常减压、电站及加氢装置，听了我们的汇报。俞霖副总师牵头的本次材料准备和汇报情况较好，CEO 特提出表扬。对于接下来的调研安排，相关部门要继续做好汇报资料和现场规范操作的准备工作，建立规范、专业的形象，消除政府疑虑，为后续政府审查许可创造条件。 2. 请 HSE 部牵头，做好本周六原油罐区和单点码头应急演练的组织工作。单点码头要进行布放围油栏演习，港储部要做好相关船舶准备；应急指挥中心投用后，要按 SOP 要求，现场备好各类评估确认表单，该上墙的上墙；信息部要争取将现场监控画面实时接入应急指挥中心显示屏。 3. SHENA 周一下午对第一船原油接卸相关整改工作进行验收，预计近期将会获得临时进油许可。请石巨川总助牵头，计调部对从单点开始的进油环节再次进行检查确认，所有工作确认表单均必须为中英文双语，保证所有环节万无一失，顺利完成卸油进油任务。 4. 5 月 12 日精制石脑油船抵港，贯通东码头到罐区线路的工作在时间上已没有退路。施工部要迅速完成东码头收尾整改工作，提交合格的施工资料，报审团队及时报审，港储部尽快完成石脑油罐区的所有测试，完成原料进厂所有准备工作。 5. 电气部要与采购部沟通，抓紧完成罐区自动泡沫电动头的更换工作。港储部要对操作工进行现场消防设施操作的再培训，要做到人人熟练掌握泡沫系统的开启			

操作；储运分部要抓紧完成球罐截止阀的研磨消缺工作，在气密过程中，计调部要牵头做好对安全隔离措施的检查确认，防止氮气窜入其他系统管线。

6. 计调部要抓紧做好蒸汽、水的平衡工作，以安排管线的吹扫打靶工作。

7. 为解决开停工期间 1.0 MPa 蒸汽能力不够的问题，请设计管理部抓紧联系洛阳院，快速完成在芳烃区域新增减温减压器的技措方案，及时提交采购，争取能在装置开工前完成或做好甩头处理。

8. 各运行部要积极介入装置的试压工作，对试压包进行检查确认，包括仪表引压管线及边边角角，全面覆盖。

9. 鉴于马来西亚炼厂的事故教训，请质量部抓紧对加氢装置高压空冷系统进行一次专项检查，对焊接质量进行 100%的探伤，消除高压空冷事故隐患。越到工程收尾阶段，越要加强对工程质量的检查，对查出的问题要举一反三，落实整改。

10. 请 HSE 管理部和信息部对接，将全厂环境检测数据集成在一个画面内，实时显示排放位置和数据。

11. 请炼油三部加强对吸附剂装填的管理，对于目前装填效率低的问题，加强与中化三建和装填单位的沟通，采取措施，改进吊机效率，要确保装填工期可控。