
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-06-0009-022-2019	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	运行许可报审周例会	Chairperson 主持人	王纪元
Date/时间	2019年07月03日	Venue/地点	办公楼 108 会议室
Signer by / 签发人:			
			
Date signed / 签发日期: 4/7.19.			
Attendees / 参会人员:			
倪晓亮、陈孔炬、王纪元、计划调度部报审团队、各专业小组报审成员、各运行小组报审成员、各施工分部			
Contents / 纪要内容:			
<p>7月3日计划调度部组织召开运行许可报审周例会，对前期会议布置工作的落实情况进行通报，各运行小组及专业小组对组内近期主要报审工作进行了汇报，各位领导对需要协调的问题作出指示，现纪要如下：</p>			
<p>1. 请各运行部、各分部在7月10日前完成所有装置单元报审资料的提交，对于现场施工进度落后整体资料提交有困难的1040、1050、1060，至少要准备好一套供PCT检查使用的资料并完成5大资料上传。</p>			
<p>2. 请各运行部催促施工单位加班加点编制施工资料，请质量管理部安排人员对施工单位资料准备的加班情况进行检查和通报。</p>			
<p>3. 请各运行部将关键设备试车时间提前通知PCT，积极配合PCT现场检查，禁止在未告知的情况下擅自试车。</p>			
<p>4. 目前仅剩P1还未完成与PCT的澄清和Hazop Closeout的关闭，请港储部李建业部长落实西部码头的HAZOP问题，尽快关闭此项工作。</p>			
<p>5. 首批湖水、P11、P12、P14、P17建筑物永久OP申请资料上周已提交；请叶阳牵头在本周完成P2、P3、P4、P7、P9建筑永久OP申请资料的准备和提交工作，请王庆麟对接采购部做好所有建筑费用的整理和汇总。</p>			

6. 由于 3[#]汽机现场条件不具备，QP 检查时间已推迟一周，请热电部催促施工单位加快现场施工进度，做好 3[#]、5[#]、6[#]汽机主厂房、海淡等建筑物 7 月 11 日 QP 迎检准备；DCS 过程站和 GIS 楼临时 OP 已不能再续，请热电部落实气体灭火系统安装完成时间，按报审要求 7 月底前完成施工。因气体灭火系统的安装影响到永久 OP 的报审，请热电部务必重视，有问题要及时向公司领导报告。