

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0047-2019-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部每周例会	Chairperson 主持人	Xu Zhengrong 徐峥嵘
Date/时间	9:00 am, Apr	Venue 地点	文莱 PMB 岛第 4 会议室
Signer/签发人:			
Signing Date/签发日期:			
Attendees/参会人员:			
徐峥嵘、海诚、陈晓林、周洪建、王东峰、李文涛、杨帆、杨仕海、叶爱慧、张锦祥、何昆、陆新宝、余春林、侯喜辉、徐波、张鑫、胡江海、童金辉、米江华、邓星朝、苗健、高艳娜			
Content/纪要内容:			
<p>本次会议由部长徐峥嵘主持，文莱现场各班组负责人对现场施工质量检查工作、三查四定工作、现场存在的问题及班组培训情况进行汇报；工艺、设备及 HSE 工程师对个人工作进展、培训计划及工作中的问题进行汇报；徐部长、海部长、陈部长对本周工作进行总结，对下周工作做出安排，现汇总纪要如下：</p> <p>一、本周各班组继续按计划进行三查四定、现场施工质量检查、管道清洁度检查及管线试压等工作，对发现的问题按要求记录上报，对已整改问题及时销项。</p> <p>二、本周精制、加裂按计划培训现场流程及压缩机操作。</p> <p>三、上周组织集中模拟考试，成绩不理想。精制 34 人参加考试，其中 80 分以上仅 7 人，6 人 60 分以下；加裂 90 分以上 2 人，2 人 60 分以下；流程图考试普遍不理想。请各位班长对学习成绩较差的学员进行针对性培训。</p> <p>四、本周对煤柴油界区盲板标识进行统一整改，目前已完全按照规定标识进行挂牌。</p> <p>五、本周加裂高压试验包完成包 20、包 18、包 15 (P104 出口至 C101 入口线) (其中 P104 入口阀后至入口段包括泵体排凝暂未试压)、包 19 (C101 及分液罐底液面计相关流程) 的现场见证，现场试压合格。精制完成 3 个试压包的现场见证，现场试压合格。</p> <p>六、本周督促落实气分装置 0.5MPa 蒸汽线界区施工整改，为系统蒸汽吹扫创造条件。</p> <p>七、针对加裂 DW 线存在设计漏项，已联系设计出图并转发项目分部，确保试压用水。</p>			

八、上周六集中组织全部门人员进行安全学习，明确现场劳动着装规范要求、了解现场高风险区域及典型风险点。对人员的安全管控作进一步的明确要求。

九、4月班组安全活动材料已下发，请各班长按要求组织班组 HSE 活动，并将学习情况按照部门规范要求记录在班组 HSE 活动记录本上。

十、上周日晚对炼油二部 RiverPlace 公寓 19 个宿舍进行卫生初查，各宿舍整体卫生情况良好，符合部门卫生考评要求。部分宿舍物品摆放不整齐，已要求整改。

十一、目前，精制三查四定问题共 2017 条，其中销项 64 条，A 类问题 180 条，B 类紧急问题 339 条，B 类非紧急问题 1498 条。加裂三查四定问题共 1641 项，其中 A 类问题 400 余项。二化建已将三查四定问题落实到人，并将问题张贴上墙，请各位员工配合好二化建做好整改工作，对已整改合格的问题及时销项。

十二、精制施工已接近尾声，施工检查日志停止更新，施工质量问题汇总至三查四定表格中。

十三、请李文涛根据施工进度，组织机动部、检修部专业人员对精制现场开展联合检查，并与仪表、电器沟通，确认其三查四定时间。

十四、由于岛上生产物资采购较慢，工程阶段请使用工程物资，如非必要，请不要动用开工物资。

十五、请各专业于每月 20 日规划下个月物资，精制汇报至李文涛处，加裂汇报至赵挺云处。