


中国石化生产安全事故快报

2018 年 11 月 2 日

企业名称	中石化南京工程有限公司	事故发生单位	浙江石化炼化一体化工程项目部	
事故发生时间	2018 年 11 月 2 日	事故发生地点	重油催化裂化装置	
事故类别	起重伤害	伤亡情况	死亡人数	1
			重伤人数	0
			轻伤人数	2
事故发生单位 与企业关系	公司直属项目部			
事故简要经过: 2018 年 11 月 2 日上午 8 时 55 分左右, 南京工程公司浙江石化炼油一体化项目重油催化裂化项目构-2 主框架 62 米层吊装提升管。使用 650T 履带吊车进行垂直方向捆绑式吊带吊装, 吊装过程中吊带与管口摩擦, 吊带发生断裂。提升管从高处坠落, 提升管坠落地面发生反弹撞击到附近地面正在预装的框架的一处横梁, 并将其焊道砸断。正在下方施工人员王发洪(男, 电焊工, 42 岁)被砸下横梁击中后, 造成死亡; 施工人员何金刚、桑圆圆被擦伤, 随后送往岛外高亭医院进行观察治疗。				
事故原因初步分析: 1、吊带与管口摩擦断裂, 吊物高处坠落。 2、提升管坠落后反弹碰及周边框架。				
事故处置情况: 1、将被擦伤的人员送往医院进行救治。 2、报告炼化集团、集团公司。 3、现场停工, 事故区域封闭。 4、公司成立事故处理小组(包括调查、善后、生产稳定)赴现场处理。				

直属企业主管领导:



安全管理部门负责人:

