



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

公用工程部周（月）检和诊断记录

记录编号		HYBN-T6-16-0013-2018-1		使用单位	公用工程部		
检查区域		水处理	检查时间	1月3日	周检 ☒ 月检 ☐ 其它 ☐		
序号	存在问题	检查时间	对策措施及整改要求	要求整改时间/整改人	整改情况	整改人/时间	验证人/时间
1	一循冷却塔北侧湖水补水管线、上塔楼梯下方泥沙青苔较多	1.03	及时清理	包干区域/1.8	已整改	张细安 1.8	吴国志 1.8
2	冷却塔东侧雨水沟周边塑料瓶、杂物及时清理	1.03	及时清理	包干区域/1.8	已整改	张细安 1.8	吴国志 1.8
3	雨水监控池、事故池北侧雨水沟周边、杂物，无用的脚手架及时清理	1.03	及时清理	包干区域/1.8	已整改	张细安 1.8	吴国志 1.9
4	含盐、含油生化池加药口残留药剂、过道杂物及时清理（多次重复发生）	1.03	每班下班前清理干净，后续重点检查	各班组	已整改给油	代勇 1.8	黄俊 1.8
5	预处理框架北侧，油污、浮渣罐底部青苔较多	1.03	及时清理	包干区域/1.8	已整改	张细安 1.8	吴国志 1.9
6	三班工艺卡片掌握情况，有待提高	1.03	学习、记录	各班组、后期将不定期进行抽查	已整改	黄俊	
7	运行记录未按要求进行填写，减少、避免涂改频次	1.03	按时认真、填写	各班组、后期将不定期进行抽查	已告知班组	张细安 1.5	吴国志 1.9
8	1月2日，14:00 检查含油 DAF-A，溶气罐压力仅0.2MPa，释放器气泡差	1.2	立即调整气泡	余毅/1.2	已整改	余毅 1.5	余毅 1.9
9	热水站 S101B 保温差，保温棉易被雨水淋湿	1.3	安排整改	宁泽贤/1.10	现认施工处理		宁泽贤 1.10
10	一循塔池东侧药剂未设任何警戒带及警告措施。	1.3	设置警戒措施	栗田/1.8	已整改	栗田 1.9	
11	一循吸水池防护栏安全标识牌脱落	1.2	重新捆扎	刘海涛/1.3	已整改	马杰 1.8	黄俊 1.8
12	6301 西侧垃圾桶临近路边要求重新摆放	1.2	重新摆放至合适位置	张细安/1.3	已整改	张细安 1.2	



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

公用工程部周（月）检和诊断记录

记录编号

HYBN-T6-16-00 -2018-1

使用单位

公用工程部

检查区域

水处理个区域

检查时间

2020. 1. 9

周检 ☒

月检 ☐

序号	存在问题	对策措施及整改要求	要求整改时间	整改情况	整改人/时间	验证人/时间
1	装置区制冷站机组 4 台抽真空泵油视镜红线未画	尽快补画红油漆	1. 13	已整改	三班（刘海涛）	李静博 1.11
2	5111-P0405 泵提升池盖板放置不规则，未盖好	尽快复位	1. 11	已整改	三班（刘海涛）	李静博 1.11
3	制冷站厂房外西侧地面有一处有青苔	尽快清扫	1. 11	已整改	三班（刘海涛）	李静博 1.11
4	1 循两台次钠加药泵液压腔油视镜红线未画	尽快用红油漆补画	1.12	已整改	吴铁汉	吴铁汉 1.14
5	湖水利用 2 台气洗鼓风机轴承箱油视镜红线不清晰	尽快用红油漆补画	1. 13	已整改	张向东	张向东 1.12
6	湖水利用 3 台氧化钠加药泵油视镜红线不清晰	尽快用红油漆补画	1. 13	已整改	方岩 陈兴伟	张向东 1.13
7	污水 5152-P1002A/B 油视镜红线画线不规范	尽快用红油漆补画	1.13	已整改	陈兴伟 方岩	方岩 1.13
8	5152-P3001C 油视镜红线不清晰，包机牌名字牌脱落	尽快用红油漆补画	1. 13	已整改	李顺踔	李顺踔 1.13
9	污水次氯酸钠罐液位计红线未做标记	尽快补画	1. 13	已整改	一班（潘文涛）	潘文涛 1.13
10	污水氢氧化钠罐液位计红线未做标记	尽快补画	1. 13	已整改	一班（潘文涛）	潘文涛 1.13
11	污水 8 台溶气气浮泵油视镜红线脱落，不清晰	尽快用红油漆补画	1. 13	已整改	张友林	张友林 1.13
12	碱渣处理 2 台废气引风机轴承箱油视镜未画红线	尽快用红油漆补画	1. 13	已整改	卢俊龙	卢俊龙 1.13

13	污水流砂过滤器基础上有一处有小钢板杂物	尽快清除	1. 12	已整改	三班（刘海涛）	黄俊 1.11
14	污泥脱水间一层地面有塑料带及 F 扳手杂物	尽快清除	1. 13	已整改	二班（吴圆意）	吴圆意 1.13
15	雨水 5131-P05C 泵基础东侧一处青苔泥土较多	尽快清扫	1. 13	已整改	二班（吴圆意）	吴圆意 1.13
16	一循塔池 FAN-101F 风筒下方有杂物。	尽快清理	1. 13	已整改	潘文涛	潘文涛 1.13
17	一循加药间次氯酸钠储罐无设备位号标识	补充设备位号标识	1. 17	已整改	赵亮亮	赵亮亮 1.17
18	一循加药间次氯酸钠储罐泵无设备位号标识	补充设备位号标识	1. 17	已整改	赵亮亮	赵亮亮 1.17
19	污水厂预处理框架 3 层使用不符合安全要求的滑轮和吊臂，有可能造成吊物脱落高处坠物风险。	更换符合安全要求的滑轮及吊臂	1. 15	已整改	宁泽贤	宁泽贤 1.15

参检人员：应唐进、张浩然、王亮、宁泽贤、王莹、赵亮亮、陈代兴

主管领导审核（签名）：应唐进



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

公用工程部周（月）检和诊断记录

记录编号		HYBN-T6-16-0013-2018-1		使用单位	公用工程部		
生产装置		检查日期		1.15~1.17	周检 ☒ 月检 ☐ 节前综合安全检查 ☐ 其它 ☐		
检查区域	生产装置	检查日期		1.15~1.17	周检 ☒ 月检 ☐ 节前综合安全检查 ☐ 其它 ☐		
序号	存在问题	检查时间	对策措施及整改要求	要求整改时间/整改人	整改情况	整改人/时间	验证人/时间
1.	一循环水塔池东侧存放药剂未及时入库，在太阳下暴晒，且无遮盖。	1.15	入库或进行遮盖	栗田公司/1.20	已整改	栗田公司	Pan 1.20
2.	一循加药间次氯酸钠储罐无危化品 MSDS	1.15	及时增加	王莹/1.20	已整改	栗田公司	Pan 1.20
3.	污水处理场污泥脱水间内一通风扇静电接地线脱落	1.16	及时恢复	潘文涛/1.20	已整改	潘文涛 1.17	潘文涛 1.17
4.	污水处理场含油生化池西侧在线监测电缆穿线管防火胶泥和套管脱落，举一反三整改	1.16	及时更换或增加	潘文涛/1.20	已整改	潘文涛 1.17	潘文涛 1.17
5.	水处理新生产指令格式下发使用后，班组长未及时签名	1.15	将生产指令纳入交接班，及时提醒	各班组长/1.16	已整改	潘文涛 1.17	潘文涛 1.17
6.	厂外排洪沟内多条吸油毡仍在悬挂	1.15	改为设置一道隔板来挡油	宁泽贤/1.23	已整改	宁泽贤	
7.	消防柴油泵控制柜上使用说明英文翻译成中文，中文表述词不达意	1.15	重新翻译，重新粘贴	王莹/1.23	已整改	王莹	
8.	热水站框架顶层 LS 管线现场温度计，压力表红线未画	1.18	尽快用红油漆补画	一班（潘文涛）	已整改	王莹 1.17	潘文涛 1.17
9.	污水废气处理内管廊架上有遗留帆布	1.17	尽快清除	二班（吴圆意）	已整改	潘文涛 1.18	潘文涛 1.18
10.	污泥浓缩框架二层平台个别柱脚上有矿泉水瓶及 F 扳手	1.17	尽快清除	二班（吴圆意）	已整改	潘文涛 1.18	潘文涛 1.18
11.	污泥浓缩框架二层平台一处平台钢板开焊翘起，巡检时容易绊脚	1.20	尽快补焊	宁泽贤	已整改	宁泽贤	
12.	污水含盐生化池东侧墙角有一根废弃钢管	1.17	尽快清除	四班（余毅）	已整改	余毅 1.17	余毅 1.17

13.	污水 5152-P1006A 基础周围蜘蛛网较多	1.17	尽快清理	廖科平	已整改	廖科平 1.17	陈希 1.17
14.	污水含盐溶气气浮 B 北侧电缆槽架上有钢管	1.17	尽快清理	一班 (潘文涛)	已整改	廖科平 1.17	陈希 1.17
15.	污水含盐溶气气浮 B 西侧一观察盖板变形	1.20	更换铝合金盖板	宁泽贤	已整改	赵霞 1.20	赵霞 1.20
16.	污水预处理框架一次洗眼器阀门漏水	1.20	更换洗眼器备件	赵霞	已整改	赵霞 1.20	赵霞 1.20
17.	给水及消防泵站 P401A/B;P402B;P301B/C 基础油污较多	1.18	尽快擦洗	马泽川/张冲	已整改	张冲 1.19	黄俊 1.19
18.	污水场碱渣碱洗塔排空阀内漏	1.20	尽快更换	宁泽贤	已整改	赵霞 1.19	潘兴 1.20
19.	污水 P2002C/D 泵基础周边卫生差, 地面杂物多	1.22	及时清理	包干班组	已整改	陈希 1.19	陈希 1.19
20.	含盐生化池 B 列倒数第二个廊道, 地面尘土、杂物多	1.22	及时清理	包干班组	已整改	陈希 1.19	陈希 1.19
21.	含盐均质罐事故罐与鼓风机棚之间尘土、杂物多	1.22	及时清理	包干班组	鼓风机棚周边已打扫	代勇 1.19	黄俊 1.19
22.	冷却塔塔顶木方、杂物及时清理	1.22	及时清理	包干班组	已整改 1.18	张向勇 1.18	吴国志 1.18
23.	污水处理场界区入口 1.0MPa 蒸汽导淋排水引至界区雨水沟	1.18	接皮管引出	宁泽贤	已整改	张向勇 1.18	潘兴 1.19
24.	一循吸水池南侧观察孔, 混凝土开裂, 有掉落风险	1.31	从新加固	宁泽贤	后续整改	宁泽贤	

参检人员: 应唐进、张浩然、王亮、宁泽贤、王莹、赵亮亮、陈代兴

主管领导审核 (签名): 应唐进