
 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0085-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部每周例会	Chairperson 主持人	Sun Jian Huai 孙建怀
Date/时间	14:00, 3 th Jul	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: <div style="text-align: center;">  孙建怀 Signing Date/签发日期: 2020 年 7 月 4 日 </div>			
Attendees/参会人员: 孙建怀、海诚、赵挺云、杨帆、杨仕海、李文涛、高俊杰、周凯、毛奕清、何昆、张雷博、苗建、叶爱慧、郑跃玲、朱汉生、孔庆站			
Content/纪要内容: <p>本次会议由部长孙建怀主持，各专业对本周重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，现汇总纪要如下：</p> <p>一、HSE 专业：传达公司 HSE 会议要求：非紧急情况不得使用消防水，正常使用应走消防水使用申请；后期公司将对高风险作业执行情况落实考核；如果安排文莱员工监护，必须保证其清楚现场风险，并能与作业人员沟通；严禁监护人员现场使用手机；对液化气专项检查问题的整改情况进行反馈，并说明暂时不能整改的问题的处理措施；SHENA7 月 14 日上岛检查，各部门提前做好准备，检查期间不得异常排放；各部门成立“关键装置和关键部位”风险评价小组，开展风险评价工作，7 月 25 日前上报；C8 大门处新安装安全帽柜，各部门自行分配、贴标签；各部门要对高风险法兰进行定期检测；外操室大门应保持常闭状态；汇报安全大检查问题整改进度；统计空呼问题并上报公司 HSE。汇报月度日、周、月检情况；7 月安全学习材料已下发班组，下周组织精制上副班学习。</p> <p>二、设备专业：会议纪要执行情况汇报；汇报月度日、周、月检情况；设备计划下周对文莱员工进行第一个月培训效果验收；加裂检查现场机泵漏油点，并整改；加裂气分下周开始校验到期安全阀；煤柴油日常消缺，目前现场压力表无红线、超红线问题已整改完毕；现场拆除 1030-P104 出口流量孔板保温，确定管道位移情况。</p> <p>三、工艺专业：会议纪要执行情况汇报；汇报月度日、周、月检情况；评审技术月报；加裂编写停工检修 K101 入口过滤器清洗方案；加裂优化调整，增产重石；关于加裂长期砷含量超标对催化剂寿命的影响，UOP 已回复意见，工艺正在整理材料，准备下周公司</p>			

组织的专题会；公司要求技改项目必须有培训资料、风险评估方案、HAZORB 分析、三查四定检查记录等材料，目前气分新增水冷器项目是二部唯一一个各项程序合规的技改项目，将是 SHANA 重点检查对象；柴油补发弹簧支吊架设计资料给设计院，等待与其原厂家沟通后，出具整改方案；煤柴油现场导淋准备增加盲盖或管帽。

四、赵部长要求加裂 P203 增加外冲洗流程，需保证冲洗用除盐水压力比泵出口压力高 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上；空冷用水切回除盐水，安排班组进行置换，直至分析结果合格；加裂新氢压缩机增上无级调量系统技措还处于技术协议会签阶段，目前仪表方正和设计院、厂家沟通设计界面；充分考虑停工时的消缺工作安排，比如安全阀及 K101 蓄能器的定压；有计划地安排高风险作业，尽量与 HSE 上报计划一致，提高高风险作业计划完成率。

五、海部长传达公司要求各部门审查小神探巡检内容项，进行适当增改，以便于后期形成有价值的外操记录；煤油加氢做好回炼航煤生产柴油的准备，与催化剂专利商沟通航美抗静电剂等添加剂对催化剂的影响；日、周、月检检查出来问题，不能立即整改的要做好隐患登记、跟踪，并及时修改完善检查表及管理细则，从管理角度出发避免重复问题的出现；要求制定系统性地安排，有计划地实施操作规程的修改升版工作，确定修改内容、责任人、完成时间、标准及要求，并定期报工作进展情况；运行部技措技改项目确定总负责人，各个项目负责人负责完善项目所需资料，并及时交由总负责人审核汇总。

六、孙部长传达了公司周五生产经营调度会的各项工作要求：各部门应及时汇报生产异常情况，今后公司将加大对生产异常的考核力度；罐区 LPG 中 C3 比例低于装置分析结果，气分注意平稳操作；要对温度、压力变化较大的部位螺栓材质及预紧力情况进行排查；SHENA7 月 14 日开始到公司进行检查，各专业要高度重视。要求今后部门例会开始前首先要汇报历次调度会议执行情况，要提高会议安排工作的执行力；协调公司相关部门于下周组织关于加裂原料砷含量长期超标问题研讨攻关会，工艺结合 UOP 答复意见，准备好相关材料，争取从源头上解决问题；设备排出定期切泵计划表，让文莱员工在中方员工的指导监护下，完成切泵操作，进行实战化操作锻炼；加裂 K101 反飞动阀下周走完仪表控制方案修改程序，要求停机时内操能拥有直接操作权限；修改加裂重石产品指标，并下操作指令要求班组对重石和精丙烯进行卡边操作、提高产品收率；运行部由杨仕海负责技措项目的汇总，并根据要求审核相关资料及程序；和机动部确定柴油加氢装置更换弹簧支吊架的费用出处；要求各装置操作规程于 10 月底完成初稿，11 月进行部门内部修订并提交计调部；安全专业下周要检查各类应急物资是否齐全、完好；强调高风险作业计划必须经专业分管领导审核批准后才可提报公司 HSE 部并发布，以提高高风险作业计划的准确率和完成率；要求各专业平时注意收集整理装置重要分析数据，技术上要以数据说话、做到精细管理；由安全专业牵头、工艺、设备专业配合成立装置风险评价小组，25 日之前完成运行部“关键装置和关键部位”风险评价；要内部检查气分新增水冷器 E212 技改项目资料是否齐全、程序是否合规，以应对 SHENA 检查，7 月 7 日部门例会要汇报检查情况；要严肃考勤纪律，每月考勤情况要及时公布及纳入月度考核；要求 7 月 10 日前完成文莱员工强化培训第一个月的考试工作，并按考核细则要求进行考核。