


 HENGYI	恒逸（文莱）PMB 项目 IPMT Hengyi (Brunei) PMB Project IPMT		
	会议纪要 Meeting Minutes		
记录编号 Record Serial No.		使用部门 User	设备检修部
会议名称 Meeting Title	设备检修部周调度会议	日 期 Date	2020. 11. 24
地 点 Venue	维修部 324 房间	纪要编号 Minutes Serial No.	42-2020
主 持 人 Chairperson	李华	签 发 人 Signed By	
参会人员 Attendees: 李锦龙（回国休假）、陶健平、孔庆涛、刘波、李华、刘东辉、赵怀平、王世玉、刘亚勇、谢岩岩、摆生俊（回国休假）、柳加有、王波、杨大可、李明（回国休假）、禹鹏飞、陈强、王振江、王广军、洪国强、洪玉丽、王帮荣、王玉海、吴耀杰、施威、马建力、杨天来、孙福、朱国策、黄汉高、常树林、张相来、陈春高。 一、会议内容如下： 1. 各班组和专业管理工程师汇报了近期工作完成情况和需要部门解决的问题。 2. 部门领导传达了公司会议精神，对部门的管理事项和重点工作做了安排。 二、工作安排及要求： 1、班组要加强安全管理，工程师和班长要重视现场安全检查监督，检查和督促组作业前确保票证齐全、各方签字齐全后方可作业，不得无票作业；部门将严肃安全管理考核，督促班组和工程师履行安全管理职责；HSE 工程师要尽快安排安全操作基本常识培训。 2、各区域工程师和运行部加强沟通，结合工艺运行情况，在不动火情况下，拆除空冷挡水板，及时检查管程腐蚀情况。 3、二化建人员外借芳烃从事催化剂卸剂和港储部航标警示牌安装工作时，各工程师和运行部加强沟通，要求运行部做好考勤和安全管理。 4、新一批原油预计 11 月 29 日到，班组在船上作业注意海上安全。 5、近期技改管线施工项目多，工程师和班长要深入现场，对工作量进行合理的评估和统计，优化施工工序，主动增加预制深度、尽量在厂车预制，减少现场检修风险；要对总工期进行掌控，明确每日工作量和工作目标，确保按期完成。 6、班组现场检修时，加强现场规格化管理，对拆卸下的保温铁皮、管件等及时回收。 7、脱硫罐安装技改要做好前期准备，王世玉落实镍基材料焊条数量是否足够，不足的			

及时上报采购计划，杨大可落实打桩机位置和脱硫罐的存放位置，减少吊装转移次数，提前合理规划。

- 8、芳烃 1050-R301 再生器反应器在后期将更换垫片，杨大可提前编制吊装封头施工方案。
- 9、陈强下发恒逸公司员工体检要求至班组进行学习，按要求做好职工职业健康体检安排。
- 10、 回国休假计划严格执行“2+3”周休假时间要求，任何的延期都需要部门、人力资源部同意，并上报 CEO 批准；员工当年度请事假的、或请病假超过 14 天的扣除相应天数的年终双薪以及月绩效考核得奖，请各位员工计划好休假时间，合理安排家庭事务，慎重申请延期。
- 11、 公司后备设备技术管理人员培训下周到检修部受训，请李华牵头按照计划和方案安排好培训时间和内容，机动部的方案下发后，及时安排班组，各班组全力配合。
- 12、 现场有未试压的管线，焊口已经完成防腐，现明确要求管道没有试压前，焊口不得防腐、未探伤不得上水试验，2.油浆外甩技改流量计及调节阀均未连通，现状无法试压，请工程师及班组明确试压方法。