



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes

会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0067-2018-1

Page 1 of 2

Meeting Title  
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson  
主持人

zhao ting yun  
赵挺云

Date/时间

10:00, 7<sup>th</sup> Nov

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2022 年 11 月 7 日

Attendees/参会人员:

孙建怀 赵挺云 高俊杰 孔庆站 赵蔚

Content/纪要内容:

2022 年 11 月 6 日上午 10:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 10 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 本月炼油二部各机组总体运行正常, 柴油 1030-K101A 因一级排气压力高, 检修两次, 1040-K102C 因三级轴侧吸气阀运行温度偏高 (58℃), 二级中体放火炬线温度偏高 (73℃) 检修一次, 其余各机组运行正常。
- 2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 1 台次, 其他设备运行正常。
- 3) 炼油二部四套装置 10 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。
- 4) 本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。
- 5) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 40 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 45 项, 已全部整改闭环。

6) 本月对数据大于 0.5mm/a 的测厚点进行定点测厚, 无异常数据。

二、下月工作计划安排:

- 1) 2023 年 4 月份前到期安全阀校验。
- 2) 1040-K102B 二级活塞杆检查, 轴测止点间隙调整。
- 3) 继续跟踪澄清大修采购物资。
- 4) 技改技措提前施工项领料施工。
- 5) 大修各项检查确认表完善

6) 大修各项准备工作推进

三、部领导要求

1) 设备专业要积极响应公司降本增效要求，对于一些可修可不修的设备尽量不修，要节约成本。

2) 对外委施工的申请要先评审，确实有必要领导同意后再走流程，工程量的审核和日常费用的审核要严格把关。

3) 设备专业对大修期间除臭钝化所用到的工器具和相关管线及设备要做好配合，主动与工艺专业做好对接，提前将相关物资准备好。

4) 设备专业要梳理好自己的检修材料，每项检修项目都要仔细梳理落实，像反应器内构件清洗槽，反应器头盖支架等检修物资要确认有无，缺少的话要及时制作；诸如高压螺栓如何清洗检查，高压法兰面如何保护等都要与检修单位做好对接，落实到方案中。

5) 大检修期间的临时仓库，临设料棚要提前选好位置并做好场地的布置。

6) 大检修期间的各项确认表要尽快完成，11月底之前必须完成编制。

7) 大检修期间可以提前施工的检修项目和技措尽量提早施工，2023年4月份前到期安全阀校验要列个工作计划，争取在12月份月底前全部校验完毕。

8) 要反思总结压缩机为何反复检修，要从问题的源头解决，以后压缩机检修范围的确定要由机动部、检修部、运行部三方共同商议决定，不能单独一方拍板决定。

9) 对于现场重要设备的检修，设备管理人员必须到现场并做好检修过程中关键节点的把控。

10) 跟机动部对接要有理有据，沟通上要注意方式方法，避免吵架闹矛盾，共同配合做好各项工作。

11) 加裂新氢压缩机活塞杆到货后，设备专业要与机动部做好活塞杆能否达到备用条件的评估，与机动部商议是否需要安装试运。

12) 对复合空冷水样的采集要严格按照要求进行，设备管理人员要多关注水样的分析数据，水质要确保成弱碱性。

13) 近期石油化工有限公司高压法兰泄漏的事故较多，设备专业要做好装置高压法兰的防雨措施的检查，日周月检更要多侧重这些高压部位的检查，有问题及时整改。

14) 设备专业要编制大检修培训方案，重点培训资料要翻译成中英文版本，通过副班培训的方式给员工们进行讲解。