
	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2018-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	Zhao Ting Yun 赵挺云
Date/时间	10:30, 7 th July	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人:			
			
Signing Date/签发日期: 2023 年 7 月 7 日			
Attendees/参会人员:			
孙建怀 赵挺云 高俊杰 孔庆站 赵蔚			
Content/纪要内容:			
<p>2023 年 7 月 7 日上午 10:30, 炼油二部组织各设备管理人员召开 6 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:</p>			
<p>一、本月总体设备运行情况:</p>			
<p>1) 本月炼油二部各设备保持正常运行。</p>			
<p>2) 本月各装置机泵运行总体良好: 机泵检修 4 台次 1. 1041-P204B 因机封泄漏, 更换机封 1 套; 2. 1041-P203A 因油封泄漏检修, 拆检发现机封密封面磨损也较严重, 更换机封和油封各 1 套; 3. 1040-P215B 叶轮切割, 节能降耗, 因机封与轴承运行时间较长, 按大修处理, 更换机封和轴承; 4. 1041-P301A 因非驱动端干气密封外漏和轴承异响检修, 更换机封 1 套, 角接触轴承 2 只。其余各机泵运行正常。</p>			
<p>3) 炼油二部四套装置 6 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。</p>			
<p>4) 本月对炼油二部柴油复合空冷 1030-A203ACD 进行专项检查改造, 割除管束根部影响喷淋工字钢下沿, 并对割除的部位以及管束根部进行除锈刷漆处理。加裂复合空冷 1040-A201D 割除管束根部影响喷淋工字钢下沿的同时又在管束根部增加喷淋管来提高喷淋效果。</p>			
<p>5) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 35 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 39 项, 已全部整改闭环。</p>			
<p>二、下月工作计划安排:</p>			
<p>1) 1041-P101B 干气密封改造 (PLAN72+76 改为 53B 方案)</p>			

- 2) 1030-P102A 节能改造
- 3) 1040-P215A 切割叶轮
- 4) 复合空冷专项检查整改
- 5) 装置脚手架拆除
- 6) 装置现场规格化清理

三、部领导要求

1) 对装置复合空冷的检查要按照机动部下发的文件执行，每两个月对复合空冷检查一次，检查要做好记录，检查出的问题要附好照片，文件记录要有连贯性并做好存档。

2) 设备管理人员副班培训时要对近期设备方面出现的热点和难点问题讲解和点评，同时对班长和副班长多提要求：必须认真落实设备专业所提的要求，禁止出现空喊口号不落实的情况发生。

3) 近期会有文莱环保部门上岛进行环境监测，要求班组监控好加热炉的环保指标，尤其是氮氧化物和硫化物禁止出现超标的情况，同时要求内操控制好加热炉氧含量和排烟温度，防止加炉子出现较大的波动。

4) 近期公司生产异常较多，大多是关键机泵抽空引起的，设备管理人员要紧盯现场，发现问题要及时处理，为装置稳定生产保驾护航。同时要规范机泵操作规程，防止班组因误操作导致机泵抽空进而导致装置出现异常波动的情况发生。

5) 最近公司发生一起外包商人身伤害事故，要求部门加强对外包商的现场管理，制定外包商管理细则，对现场工作的外包人员严格要求，防止外包人员在现场工作时出现人身伤害事故。

6) 现场施工作业要提高验收标准，避免出现重复检修。对架子保温等作业要严把质量关和工作量审核关。

7) 对柴油进料泵 P102A 摘除第二级叶轮的节能改造工作要跟班组做好宣贯，同时编制切换操作卡并下发班组学习，保证进料泵切换过程中平稳，减少对系统扰动。

8) 要加强仓库物资的管理，要优先使用部门存储时间较长的物资，然后再使用新到货的物资，物资申购前必须先确认有无库存。

9) 要加强后备设备管理人员的培养，对大检修中表现较好的班员择机安排到设备组见习，跟随设备组一起参与设备日常管理工作。