

	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-20002-011-2024	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会		Chairperson 主持人 阿地里布力布力 ADILI BULIBULI
Date/时间	10:30,10 th January	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人: 阿地里·布力布力 Signing Date/签发日期: 2025 年 2 月 15 日			
Attendees/参会人员: 孙建怀 阿地里布力布力 孔庆站 高俊杰			
Content/纪要内容: 2025 年 2 月 10 日上午 10:30，炼油二部组织各设备管理人员召开 2025 年 1 月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下： 一、本月总体设备运行情况： 1) 炼油二部各机组保持正常运行。 2) 本月各装置的机泵运行总体良好：机泵及机组检修共 4 台次。1. 1030-P105A/B 行程旋钮漏油、2. 1030-A203D-P1 水泵检修、3. 1030-P205B 检修、4. 1040-A01K 更换皮带与带轮。 3) 炼油二部四套装置 1 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 4) 本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题 42 项，加裂气分装置共查处日周月检问题 92 项，全部整改闭环。 二、下月工作计划安排： 1) 加裂气分装置安全阀拆除校验。 2) 高危泵联轴器预防性检查。 3) 气分装置 1041-A301 复合空冷管束检查维护。 4) 气分装置冷冻水至煤油加氢装置 1020-E201 技改技措施施工。 5) 机泵 PLAN53B 蓄能器检查。 6) 加氢裂化装置复合空冷器水泵进行预防性检查			

- 7) 班组人员进行设备基础知识培训
- 8) 加氢裂化装置高压空冷器 1040-A101 进行预防性检查
- 9) 加氢裂化装置 1040-R102 筒体垂直度测量

三、部领导要求:

1) 应机动部要求, 统计开工以来联轴器膜片及螺栓的损坏情况, 列出清单并对高危泵联轴器膜片、螺栓进行全面检查, 发现问题及时反馈处理。

2) 机动部下发的培训资料及管理标准已下发至班组, 利用副班时间对此部分内容进行讲解。

3) 计调部下发的关于盲板作业的管理规定, A 类检修票也做了对应的修改, 因印刷时间问题, 2 月 15 日后盲板票及做对应的 A 票需提前打印好拿到现场, 并执行新规。

4) 对现场浙江石化阀门有限公司生产的阀门进行排查, 列出清单后待机动部下一步指示。

5) 设备管理人员在值班或日周月检时, 多关注班组流程图的绘制情况, 掌握班组学习进度及流程熟悉度, 加大考核力度。

6) 对各装置蓄能器进行全面检查, 并列入定期检查清单。

7) 加裂 1040-R102 垂直度检测要提前联系, 25 日前完成检测。

8) 1030-P102A/B 小流量线调节阀阀芯更换后流量可达到 140t/h, 施工方便, 走完设计变更后在线施工。

9) 1040-P102A/B 摘除叶轮后初步计算不能满足工艺要求, 需跟厂家及机动部、设计院再进行进一步对接后确认改造方案。

10) 贺尔碧格电气室和阀室的连接螺栓紧固需将贺尔碧格系统切除或切机时再进行紧固检查。

11) 新版检修施工安全许可票 (A 票) 已发布, 2 月份将按新版检修施工安全许可票 (A 票) 来执行, 要对旧版检修施工安全许可票 (A 票) 进行清理, 并更换新的检修施工安全许可票 (A 票) 填写模板。

12) 柴油加氢装置产品柴油空冷器 1030-A203 已采购新空冷器一台, 已进入采购环节, 技术交流及质量把关要与机动部沟通提前介入。

13) 设备操作规程的修订工作量大, 要提前分好工, 提前两个月发给工艺专业。

14) 大机组的检修要按规定时间进行, 日常设备检修要确保安全交出, 检修后机泵要及时进行试运。