

	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-10002-005-2025	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部 8 月份工艺技术例会	Chairperson 主持人	Sun Weifeng 孙伟锋
Date/时间	14:00, 10 th Sep	Venue 地点	CCR209
Signer/签发人: <div style="text-align: center;"> 杨仕海 </div> <div style="text-align: right;"> Signing Date/签发日期: 2025 年 09 月 15 日 </div>			
Attendees/参会人员: 杨仕海、杨帆、孙伟锋、蒋翔明、汪春樨、赵覃学、黄艳芯、赵利霞、Yong Sze Wei			
Content/纪要内容: <p>本次会议由孙伟锋副部长主持，由工艺专业汇报各装置 8 月份专业日周月检统计分析、8 月份工艺技术管理总结，部领导针对各装置生产情况进行点评并作出以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 月度模块化验收考试，师傅在每月 20 日前完成班组验收考试，工程师考试固定从 20 号开始考试，不接受“没准备好”之类的理由。当月 20 号至下月 9 号为工程师考试时间，期间如果必须请假无法参加考试，请提前告知。9 号之后没有考试的统一列为“缺考”。如果上述考试时间段没办法参加考试：方案（1）休假前，提前找工程师考试；方案（2）考试延到下个月。 2. 生产调度部通知在月度岗检对班长或主操岗位进行应急预案的闭卷考试，时间为 30min，考试不及格将入考核，部门做好相关要求的宣贯，副班持续做好全员应急预案的闭卷考试。 3. 航煤 E201 投用后效果明显，从目前产品分析参数上看，富气中 C3 及以上物料含量降低明显，装置高闪点柴油生产能力明显提高，但仍需通过适当提高回流温度、回流量、塔底温度、微开 E201 跨线等优化塔的运行情况，收集不同调整后的运行参数，完成效果评价。 4. 统计 4 套装置现场禁动牌现场位置，完成后打印下发班组，班组学习签字，告知班组当生产操作中遇到需要开关禁动牌相关流程，必须汇报班长及工程师，得到允许指令后才可以执行相关操作。 			

5. 各类技术方案今后必须走 OA 审批流程，程序必须合规，风险共担。
6. 取样等现场操作告知员工当出现异常情况无法取出样品时，应立即恢复流程，告知班长和工程师进行问题排查，切勿对其他流程进行改动，造成难以预估的事故发生。