

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2025-2	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson 主持人	阿地里.布力布力
Date/时间	11:00,9thSeptember	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人:  Signing Date/签发日期: 2025.10.15			
Attendees/参会人员: 杨仕海 阿地里.布力布力 高俊杰 赵蔚 蒋恒			
Content/纪要内容: 2025 年 10 月 9 日上午 11: 00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 9 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下: 一、本月总体设备运行情况: 1) 炼油二部各机组保持正常运行。 2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 1 台次、机组检修 4 台次 1. 2025 年 9 月 2 日, 1020- (K101+K102) C 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常检修, 更换中间填料环 1 台套; 2. 2025 年 9 月 19 日, 日 1020- (K101+K102) B 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常检修, 更换中间填料环 1 台套; 3. 025 年 9 月 25 日, 1020- (K101+K102) B 曲轴箱顶部呼吸阀处气体检测异常检修, 更换新氢段全套主填料, 循环氢段全套主填料; 4. 2025 年 9 月 29 日, 1020- (K101+K102) A 新氢侧排气温度高检修, 更换新氢段进气阀 2PC, 新氢段排气阀 2PC; 5. 2025 年 9 月 26 日, 1040-P209B 轴承箱垂直加速度高至 22m/s² 检修, 更换机封轴承。 3) 炼油二部四套装置 9 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 4) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 30 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 76 项, 已全部整改闭环。			

二、下月工作计划安排：

- 1) 气体分馏装置机泵新增循环水管线技改进行施工。
- 2) 完成各装置 2027 年大检修初步计划。
- 3) 各装置压力管道及压力容器资料完善。
- 4) 各装置机泵密封冲洗系统方案 PLAN21、PLAN23、PLAN53B 冷却器进行清洗。
- 5) 1030-A202AB 空冷管束检查。
- 6) 加氢裂化装置反应器 1040-R102 进行倾斜度检查。
- 7) 1040-A203A/B/C/D 增加顶棚。
- 8) 1040-C203 撇油线改造。

三、部领导要求

- 1) 准备压力容器及压力管道资料，每一个压力容器的图纸和每一根压力管道的单线图，放在对应的文件夹里，方便与特检院对接；同时完善 EM 系统里的资料。
- 2) 煤柴油加氢装置加热炉的每月测温记录增加炉壁和炉底的测点。
- 3) 结合各部门去年外审检查出来的问题，自查同类型问题是否需要整改完善。
- 4) 加氢裂化装置及煤柴油加氢装置往复压缩机的设计变更内容，整理相关内容对班组进行培训。
- 5) 气体分馏装置机泵循环水技改管线，管理人员每日施工前开展工前会，提醒监护人及作业人施工注意事项，施工中进行检查有不合适的地方提醒整改，下班前按检修部每日施工结束单检查施工收尾工作。
- 6) 11 月份异丁烷至芳烃技改材料到货，提前与检修部对接好相关事宜，把控好气体分馏装置机泵新增循环水管线技改施工进度，气体分馏装置机泵新增循环水管线技改需在 11 月 10 号之前完成。
- 7) 对安排班组进行的工作任务，设备管理人员进行监督，出现设备操作方面的问题，及时指出讲解并考核。
- 8) 9 月份加氢裂化装置及煤柴油加氢装置机泵密封冲洗系统 PLAN21、PLAN23、PLAN53B 冷却器进行清洗，检查。
- 9) 装置延期安全阀的完好性，进行定期检查，监控好对应的参数。