


 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0067-2024-8	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部设备月度例会	Chairperson · 主持人	ADILII BULIBULI 阿地里·布力布力
Date/时间	11:00, 8 th Dec	Venue 地点	炼油二部会议室
Signer/签发人:  Signing Date/签发日期: 2025年12月11日			
Attendees/参会人员: 阿地里·布力布力 孔庆站 高俊杰 孔庆站 赵蔚 蒋恒			
Content/纪要内容: 2025 年 12 月 8 日上午 11:00，炼油二部组织各设备管理人员召开 11 月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下： 一、本月总体设备运行情况： 1) 本月炼油二部各机组运行总体良好：1040-K102A 三级缸大盖与缸体之间长期微动造成密封面外沿损伤，从 O 型圈周边伤痕可看出，长期微动造成 O 型圈损伤，O 型圈从密封面损伤较大部位断裂造成泄漏，检修后运行正常，其余各机组运行正常。 2) 本月各装置的机泵运行总体良好：机泵检修 7 台次 1. 1041-P104B 更换机封检修 3 次；2. 1040-P103A 检修一次，第 13 级叶轮存在缺陷导致运行时振动高，在停机时受到流体扰动造成背板断裂；3. 1041-P203B 轴承箱异响严重，轴向加速度高至 106mm/s²，停泵检修；4. 1041-A101B-P1 进行预防性检修，更换机封；5. 1030-K101B-P1B 对轮螺栓孔变形，更换联轴器，其余各机泵运行正常。 3) 炼油二部四套装置 11 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。 4) 本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题 53 项，加裂气分装置共查处日周月检问题 103 项，已全部整改闭环。 二、下月工作计划安排： 1) 2027 年大检修初步计划内容完善。 2) 1040-A203C/D 顶部增加挡雨棚。 3) 1041-P102A 密封改造（PLAN11+72+76 改为 PLAN11+PLAN53B）。 4) 各装置安全阀校验。			

5) 装置高温部位保温完善。

三、部领导要求

1) 仪表专业近期将更新完善联锁台账, 要求工程师对更新的台账中设备相关的联锁进行审核, 发现的问题及时反馈至仪表专业, 要确保联锁台账的准确性、完整性。

2) 关于外审检查出的 3 项设备问题, 要及时跟机动部的专工进行对接整改事宜, 在本月 20 号前完成整改。

3) 四套装置 2027 年大检修计划初稿已完成并提交机械动力部, 如设备出现异常问题要及时完善检修计划初稿。

4) 大检修期间的外围项目施工难度大、工期长, 设备专业要尽早准备和对接外围项目, 确保检修期间能高效、顺利的完成各项工作。

5) 关于设备后备人员的培养, 师傅要做好培训计划和方案, 方案中对徒弟要有奖有罚, 帮助徒弟尽快成长, 为大检修及设备管理做好人才储备。

6) 针对气分装置 1041-P104B 机封多次泄漏、反复更换的问题, 设备管理人员需深刻吸取此次教训, 后续涉及配件参数调整的情况, 必须与厂家逐项核实变更落地情况, 确认无误后方可安排装机。

7) 临近年底, 机泵设备润滑“五定表”、机泵切换和加换油表、PCE 关键设备台账、设备承包人一览表、储备定额台账等各项表格需在规定的时间节点前完成更新。

8) 中控 DCS 操作系统中无机泵最小流量报警值, 要求设备管理人员按照设计参数统计各机泵最小流量, 与工艺专业讨论后, 择机将最小流量报警值添加在中控 DCS 系统中。

9) 对班组日常的考核中, 要灵活运用, 以引导为主, 考核为辅, 切忌一刀切, 管理人员同班组共同做好装置的安全生产工作。

10) 各装置平台泪孔开孔位置存在不合理现象。暴雨天气下, 雨水经泪孔直接冲刷设备本体; 同时部分高温设备保温层存在缺陷, 雨水渗入保温内部, 已形成设备腐蚀、损坏的安全隐患。设备专业将全面核查以上两类问题, 择机组织处理, 消除设备运行风险。