



Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司

Meeting Minutes
会议纪要

Record No.

HYBN-T6-11-0016-2024-2

Page 1 of 2

Meeting Title
会议名称

炼油二部设备月度例会

Chairperson
主持人

阿地里·布力布力
ADILI BULIBULI

Date/时间

11:00, 8th March

Venue 地点

炼油二部会议室

Signer/签发人:

Signing Date/签发日期: 2024 年 3 月 11 日

Attendees/参会人员:

阿地里·布力布力 高俊杰 赵蔚 孔庆站 蒋恒

Content/纪要内容:

2024 年 3 月 8 日上午 11:00, 炼油二部组织各设备管理人员召开 2 月份设备专业月度例会, 会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报, 最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示, 现汇总纪要如下:

一、本月总体设备运行情况:

- 1) 炼油二部各机组保持正常运行。
- 2) 本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修 1 台次、机组检修一台次 1. 1040-P104B 机封泄漏, 更换机封, 2. 1040-K102B 三级轴侧吸气阀蘑菇头碎裂, 气阀压叉杆断裂, 更换进口气阀 (建庆修复) 及压叉杆。
- 3) 炼油二部四套装置 2 月 EM 系统机泵状态监测数据全月正常。
- 4) 本月对加裂空冷 1040-A207 漏点处理, 发现东侧管箱从北向南数第一排管束第 4、第 8、第 12 (以前处理过的漏点)、第 16 根管有泄漏。空冷隔离、排水、泄压, 对第 4 根和第 8 根管漏点处涂抹金属修复后剂漏点消除, 第 12 根管卡处重新注胶后仍有少量泄漏现象, 第 16 根管漏点处焊接管卡注胶后漏点消除。
- 5) 本月日周月检工作正常进行, 加氢装置共查处日周月检问题 35 项, 加裂气分装置共查处日周月检问题 55 项, 已全部整改闭环。

二、下月工作计划安排:

- 1) 到期安全阀校验
- 2) 装置区域内保温整改
- 3) 柴油加氢装置复合空冷管束腐蚀检查

4) 加氢裂化装置, 气体分馏装置管线测厚

5) 煤柴油加氢装置管线测厚

6) 气体分馏装置部分机泵密封改造施工

7) 1041-E102 检修(待定)

三、部领导要求

1) 每季度对采用 PLAN53B 冲洗方案的机泵进行检查维护工作, 检查气囊压力是否与机泵随机资料给出的压力相匹配。

2) 统计机泵自冲洗介质脏、易结盐结垢的机泵, 并结合工艺及现场情况, 在条件允许的情况下将自冲洗改为外冲洗。

3) 对二化建搭设脚的手架、保温修复、现场的除锈刷漆等工作, 高要求、高标准的验收。

4) 每月设立一个动、静设备的重点检查项目, 找出该设备的缺陷、不足以及提供相应的改善方案, 3 月份重点检查项目: 1. 对各装置加热炉目前运行参数跟设计参数进行对比; 2. 全面对加热炉现场运行情况进行检查(含鼓引风机、快开风门、防爆门、看火窗、烟道挡板、火嘴燃烧情况等); 3. 提高各装置加热炉热效率。

5) 与中密人员对接, 找出并解决 1041-P104B 机封损坏的问题。

6) 设备管理人员要加强自身学习, 每月学习一个管理制度, 3 月份学习润滑油管理制度。

7) PLAN53B 配件到货后, 对气分部分机泵机械密封进行改造。

8) 装置高负荷运行工况下, 收集设备运行数据, 摸清设备特性, 3 月份完成各装置所有机泵目前的运行参数并跟原设计数据对比工作。

9) 3 月 15 日前完成以下两个技改技措项目的材料利库工作。1. 增加航煤 D103 冷高分油至 C201 入口不合格石脑油流程。2. 增加气体分馏冷冻水至航煤加氢装置分馏塔顶水冷器流程。

10) 为了保证各类设备检修工作按质、按量、按时完成, 设备管理人员要严格把关每一项检修内容, 对现场出现的问题要零容忍, 确保设备检修工作一次完成。