

 HENGYI	Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司		
	Meeting Minutes 会议纪要		
	Record No.	HYBN-T6-11-0043-2019-1	Page 1 of 2
Meeting Title 会议名称	炼油二部每周例会	Chairperson 主持人	Xu Zhengrong 徐峥嵘
Date/时间	13:00 pm, Mar 8	Venue 地点	文莱 PMB 岛第四会议室&上海 基地二楼会议室
Signer/签发人:			
Signing Date/签发日期:			
Attendees/参会人员:			
徐峥嵘、海诚、陈晓林、王东峰、周洪建、李文涛、高俊杰、杨帆、阿地力·布力布力、赵挺云、陆新宝、余春林、侯喜辉、徐波、张鑫（大）、胡江海、米江华、安军岗、张倩、柳世旭、张恒瑞、张雷博、赵武磊、童金辉、苟志、高艳娜			
Content/纪要内容:			
<p>本次会议由徐峥嵘部长主持，文莱现场各班组负责人对现场施工质量检查工作、设备验收工作及现场存在的问题进行汇报；上海基地各班组负责人对本周本班人员出勤情况、培训情况以及班组内存在的问题进行汇报；岛上及基地的工艺、设备及 HSE 工程师对个人工作进展、培训计划及工作中的问题进行汇报，徐部长、海部长及陈部长对本周工作进行总结，对下周工作做出安排，现汇总纪要如下：</p> <p>一、本周继续组织对管线清洁度、焊缝进行检查。发现新来的焊工焊接时，因焊材单错误用错焊材，反映出施工单位焊材管理有漏洞，焊工经验不足，需重点加强对新焊工的检查，不留隐患。</p> <p>二、本周上海基地人员培训工作按计划进行，开展了对流程图、仿真、开工方案的学习。组织员工学习英语，对新入职员工刘祥制定 3 月份培训计划。</p> <p>三、目前装置内大量施工，请员工提高安全意识，小心高空坠物，小心脚下，防止绊倒。</p> <p>四、加裂气分 4 台重要设备资料缺失，请阿地里与设备厂家沟通，争取 3 月 15 日之前收集完毕，以便报审工作进行顺利。</p> <p>五、本周 61 人的签证已经办理完毕，资料今天由杭州寄往基地，将预定 3 月 12 号的机票。刘智谋体检不合格，已回家复查。</p> <p>六、请现场员工加强对生产水、循环水、仪表风系统的检查，后期出现焊缝脱落等重大问题将对负责人追踪考核。</p> <p>七、本周完成对气分装置 0.6MPa 氮气线的吹扫工作，目前界区盲板已恢复，</p>			

1.0Mpa 蒸汽进装置 8 字盲板已调至二道阀前，2.5MPa 氮气界区盲板拆除待吹扫。

八、本周完成对 P104 出口管线至 C101 入口管线现场实体检查，对现场存在问题要求施工单位进行整改。

九、本周对加裂外操间检查确认，与公用工程余部长对接投用事宜，争取本月底投用。

十、下周二人员上岛后，请各班组对本班区域进行分工，明确责任。

十一、酸洗设备预计本周五晚上或周六早上运至现场，届时煤柴油装置将展开酸洗工作。请高俊杰做好酸洗的前期准备工作，做好隔离，酸洗完成后，做好验收工作，及时汇报工作进度。煤柴油装置完成酸洗后，由张锦祥负责开展加裂气分装置的酸洗工作。

十二、柴油加氢装置压缩机入口过滤器法兰与单线图不符，煤油加氢装置三台压缩机出口配管与接管图不符，已联系厂家处理。

十三、HSE 培训力度需加强，培训工作应结合现场实际展开，提高员工辨识现场风险的能力。

十四、请各工艺管理人员每天按时参加工艺组碰头会，对当天的工作内容进行汇报。

十五、公用工程外部管线已分至班组，请班长落实好外部管线清理方案，3月20号之前发给海部长。

十六、部门将在做好防护，保证安全的前提下，统一组织对特殊部位管线的检查。请各位员工，在安全不到位的情况下，不要贸然检查。

十七、员工上岛，将在上岗考试后和开工后进行两次薪资调整，依据考试成绩、开工表现及实操能力定岗调薪。

十八、下周二 61 人上岛，请以班组为单位，做好接待工作。宿舍 4 室两厅，按级别、资历、学历进行分配，有意见反映至班长处。