

二部周总结汇总 2019 年 4 月 29 日-2019 年 5 月 3 日

精制一班—张鑫

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1.2 本周学员动态

1. 班组员工（11 人）：张鑫、张雷博、刘晓康、李东博、黎斌、严雪枫、张永亮、杨峥、罗欣、AFIQAH。
2. 班组员工：张鑫、刘晓康、李东博、黎斌、张永亮、杨峥、罗欣、张雷博、严雪枫、AFIQAH 文莱出勤。

1.3 本周个人工作小结

1. 带领本班人员进行三查四定，销项，现场流程学习。
2. 现场流程学习及设备操作规程。
3. 确认四个打压包，打压合格。
4. 机泵加油盘车。
5. 对现场施工质量监督管理，除盐水管线系统进行流程确认和接短接并拆除部分盲板，P104 水站、P301 入口除盐水线，D301 入口除盐水线、压缩机水站、D106、D203、D107、湿式空冷水槽冲洗完毕。
6. 柴油产品线反冲洗系统流程导通，确认，并准备冲洗。
7. 配合循环水冲洗流程确认。
8. 消除所在区域楼梯，护栏，格栅板安全隐患，对班组人员进行消防器材使用培训。
9. 督促班组人员上岗考试备考。
10. 要求班组人员对系统水冲洗，单机试运学习，稳定人员心态。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作打算

1. 对员工上一周学习情况进行考试摸底，并布置新的学习任务，加强对员工的技能培训。
2. 对区域内变更内容与现场实际进行确认。
3. 对装置辅助相关流程学习和检查（低低压放空、水联运流程与操作）。
4. 人员分为三组：（1）张鑫 罗欣 严雪枫 （2）刘晓康 黎斌 （3）张永亮 杨峥 （4）张雷博 李东博
5. 带领班组人员熟悉现场流程，细化和掌握所属管线动态，对现场流程活学活用。
6. 要求班组人员对现场危险识别了解，遵守现场安全规定，提高安全意识，防高温中暑。
7. 掌握班组人员的思想动态，保证班组稳定团结，开心工作，愉快生活。
8. 根据目前装置状况，要求班组人员对水冲洗、风吹扫、爆破方案及水联运流程进行学习。

四、未按计划完成的工作

无

五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间：2019年4月26日-2019年5月2日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	严雪峰	考试成绩差	2.1.12	-2	5.2	张鑫
2	刘晓康	工作认真	2.1.16.1	+2	5.2	张鑫

精制二班—赵武磊

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 按部门要求对班组人员进行一周的现场培训考试，考试内容航煤的联锁和现场流程，设备主考内容离心泵和计量泵的操作，对主要应知部分严格把关。“三查四定”共查出问题20条，共消66项。

1.2 本周学员动态

1. 班组员工（10人）：胡江海（回国休假），赵武磊，张宁，汪春樨，姚浩，高建峰，付陈佳龙，陈先容，苏航，Wajdi 文莱出勤。赵武磊和姚浩，苏航，抽出配合设备工作，张宁抽出在高压管线小组工作，汪春樨配合三查四定和打压工作。

1.3 本周学习内容

1. 带领班组对柴煤油的反应系统吹扫流程分别做了讲解和梳理。
2. 班组内部持续进行安全教育，消防器材的使用培训。
3. 继续带领班组成员“三查四定”并进入第二遍细查和消项阶段。
4. 安排班组成员对柴油和航煤的现场工艺流程全部查完，提前预习本装置的工艺爆破流程以及水冲洗流程。
5. 安排班组成员重点复习计量泵，热油泵和普通离心泵的操作。
6. 氮气系统的投用前准备。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总 本周考试成绩以部门统一考试成绩为准。

序号	姓名	考试内容	成绩	备注
1	赵武磊	工艺+设备	82+89	
2	张宁	工艺+设备	83+86	
3	汪春樨	工艺+设备	85+84	
4	付陈佳龙	工艺+设备	83+82	
5	姚浩	工艺+设备	82+83	
6	高建峰	工艺+设备	81+83	
7	苏航	工艺+设备	80+81	
8	陈先容	工艺+设备	80+80	
9	Wajdi	工艺+设备	70+75	周六

1.5 本周个人工作小结

1. 带班培训要求本班人员严于律己、认真学习，督促班组学员严格遵守二部考核细则，并遵守。

1) 本周的消项情况如下：

苏航 106 条问题，A 类 8 条，一共消项 48 条其中有 2 条 A 类。

高建峰 120 条问题，A 类 6 条（已经整改 6 条），消 78 项。

陈先容 151 条问题，A 类 2 条（未消），共消 112 项。

张宁 35 条问题，A 类 18 条（消了 1 个），消 24 项。

汪春樨 109 条问题，A 类 15 条，已经消 73 项。

姚浩 120 条问题，A 类 7 条，已经消项 84 条。

赵武磊 75 条问题，A 类 13 条（已经消了 1 项），已经消 34 项。

付陈佳龙 118 条问题，3 个 A 类问题（消了 1 个），已经消 87 项。

2. 本周“三查四定”共查处 20 条问题并上报，本周共消 66 项。

3. 班组共有 36 个低压包，高压包 2 个，航煤的循环水包 2 个。共 41 个包，已完成 80%

1) 还剩余四个循环水包（煤油，柴油各 2 个）没打，施工方回复“循环水冲洗完成后，用系统水打压”。

2) 一个污油包没打压，

3) 1030--D104 进出口没打压。

4) 分馏缓蚀剂管线没打。（和反应缓蚀剂一个包，反应缓蚀剂打了，分馏缓蚀剂没打）

5) 1030--D201 顶部气相没打（打过，没合格）

4. 本班区域的地管，地漏问题还差 2 个没有解决，一个是没有材料，一个是高压管线。

5. 1030--负荷空冷试车，（进水口减压阀都漏，喷淋水箱都漏）已让厂家处理。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

三、未按计划完成的工作

四、下周工作打算

培训内容

1. 由于现场复杂，每天重点强调安全教育，完成航煤的联锁培训。

2. 继续跟踪氮气系统投用前的准备，并带施工对人员对临时盲板和临时垫片进行更换。

3. 继续进行“三查四定”工作并配合完成部门临时安排的工作内容。

4. 根据部门要求对班组成员进行培训并定期考试。

5. 继续对煤油的反应系统和氢气系统排水吹扫。

6. 对本班区域内的劳动防护问题整改。

五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间：2019 年 4 月 26 日—2019 年 5 月 2 日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	陈先容	上班迟到	2.1.3	-2	2019.5.1	赵武磊

精制三班—童金辉

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 传达周工作会议精神。

1.2 本周班员动态

1. 文莱现场（11人）：童金辉/汪文波/张鑫（小）/高俊杰/蒋翔明/王波/赵利霞/杨志前/蒋成强/胡安树/Amalina 文莱出勤。

1.3 本周工作内容

1. 培训：

a. 组织班员学习煤柴油全部流程，主要是根据班组工作加强柴油反应系统和氢气系统的流程学习。

b. 每天对班员进行班组安全提示。

c. 由副班长对班员进行设备培训，内容是压缩机的启停学习。

2. 现场工作：

a. 三查四定的工作，本周共消项 78 项，总共消项 434 项。总共问题 794 项。

b. 每天对班组分担区的施工情况进行了解。开始柴油反应系统和氢气系统爆破吹扫的准备工作，已完成反应高压系统打压结束后的管线放水和吹水工作，调节阀已全部落地，假法兰正制作中。

c. 完成班组的打压包的见证工作。本周完成煤柴油装置瓦斯系统的全部试压见证工作，热低分顶气相线的部分管线的试压见证工作。

d. 氮气线的整改工作进行中，已完成三项，剩下十二项由于没有材料和设计变更单还未完成。都在积极联系督促中。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

序号	姓名	考试内容	成绩	备注
1	童金辉			
2	汪文波	煤柴油总流程	84	
3	张鑫	煤柴油总流程	89	
4	蒋翔明	煤柴油总流程	79	
5	王波	煤柴油总流程	85	
6	赵利霞	煤柴油总流程	80	
7	杨志前	煤柴油总流程	81	
8	胡安树	煤柴油总流程	82	
9	蒋成强	煤柴油总流程	70	
10	Amalina			周六休息未考

1.5 本周个人工作总结

1. 继续抓三查四定的消项工作。

2. 多次组织班组召开高压系统爆破吹扫方案讨论会。发挥大家的积极能动性，全员参与。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

1. 继续班组的三查四定工作和现场分担区的检查工作，进一步加强班组的流程熟悉度的培训。
2. 继续做好柴油高压系统的爆破吹扫工作。

五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间：2019年4月26日—5月2日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	汪文波	班组考试第三	2.1.12	+2	5.2	童金辉
2	张鑫	班组开始第一	2.1.12	+5	5.2	童金辉
3	蒋翔明	考试成绩七十多分	2.1.12	-5	5.2	童金辉
4	王波	班组考试第二	2.1.12	+3	5.2	童金辉
5	赵利霞	配合副班长完成安全学习记录（两个月）	2.1.17	+5	5.2	童金辉
6	蒋成强	考试成绩七十多分	2.1.11	-5	5.2	童金辉

精制四班一米江华

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 本周投用PW生产水系统，界区一道阀开三扣，二道阀开五扣，一道阀上锁。
2. 完成了循环水系统第一次水冲洗，纪录本区域内泄漏情况，外漏已紧固，内漏根据后期开阀冲洗后情况再定。
3. 对区域内已投用介质管线张贴警示牌。
4. 对界区临时垫片统计并根据整改情况及时更新。
5. 完成了开工石脑油罐区引水冲洗工作，管线已清洁。
6. 对后续水冲洗工作，做操作卡学习培训。
7. 现场设备培训。

1.2 本周学员动态

1. 4月30日苗健回文莱，SYAFI5月1日事假，其他人全勤。
2. 本周对现场流程和设备操作进行了考试，基本都合格，个别人不熟，下周继续培训。
3. 本周本班负责水试压工作已完成，对试压未打到的管线已完成梳理统计。

1.3 本周学习内容是

1. 工艺：学习煤柴油加氢两套全流程流程。
2. 设备：学习1020-101流程、联锁值及操作规程。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

序号	姓名	考试内容	成绩	备注

1.5 本周个人工作小结

1. 传达了部门周例会精神。
2. 每天班前会及进入现场前进行安全提醒。
3. 对本班区域内做三查四定。
4. 要求班组人员对自己负责管线进行复查确认，对未提报问题进行提报 三查四定。
- 5 做好地管冲洗准备工作。
6. 配合施工单位确认洗眼器安装位置及生活水流程。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

三、下周工作打算

1. 下周加强对上岗考试题库的学习，保证每一个人都要通过考试，完成上岗。
2. 培训水冲洗操作卡。

四、未按计划完成的工作

无

五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间：2019年4月19日—4月25日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	王保虎	完成班组安排工作	2.1.16.1	+5	2019.5.2	米江华
2	刘宗桃	工作完成好	2.1.16.1	+5	2019.5.2	米江华

加裂一班—陆新宝

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 传达部门例会，班前/后会等会议内容。
2. 重点完成上岗考试的题库学习和现场流程学习。
2. 要求本班人员在培训工作时间段严于律己、认真学习、严禁违反劳动纪律、严禁迟到早退。
4. 组织班组全员开展三查四定和销项工作，包括安技设施。
5. 根据部门要求，加强现场培训。
6. 组织班组本周的安全活动并做好安全记录。

1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

1. 班组员工（13人）：陆新宝/冯威/竺暄栋/彭霖/沈伟/安爱兵/刘亮/唐飞扬/董仕鹏/江志宁/Qayuun/Najlaa 文莱出勤。王际尘回国休假中。

1.3 本周学习内容

- 1、装置水冲洗、气密、吹扫注意事项
- 2、气分装置一系列现场工艺流程，生产水、工厂风及 0.5MPa 蒸汽系统及凝结水系统流程
- 3、压缩机 K101 气路、油路、干气密封等系统流程，包括各路系统的联锁报警值。

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

1.5 本周个人工作小结

1. 带班现场培训要求本班人员严于律己、认真学习。
2. 组织班组开展班组安全活动。
3. 组织班组学习上岗考试题库。
4. 组织班组开展三查四定工作。

二、未按计划完成的工作

无

三、本周对部门管理工作的建议和意见

无

四、下周工作打算

1. 要求本班人员工作期间严于律己，按时上下班，出现问题及时汇报。
2. 组织班组人员进行学习经验分享和交流，取长补短，相互促进。确保上岗考试考出好成绩。
3. 加强上班期间的纪律管理，针对玩手机、打瞌睡的现象一经发现，绝不姑息。
4. 加大员工现场培训力度，确保班组内无落队人员。
5. 跟踪班组人员文莱工作和生活期间的心理动态及动向。
6. 对班组人员信息及时沟通、了解，有问题主动汇报领导。

五、本周管理考核落实情况

考核汇总：

考核时间：2019 年 4 月 28 日—2019 年 5 月 2 日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	沈伟	积极验收塔盘，工作表现得到部门表扬	2.1.17.3	+5	2019.5.2	陆新宝
2	安爱兵	积极向部门网站投稿	2.1.17.1	+2	2019.5.2	陆新宝
3	王际尘	积极向部门网站投稿	2.1.17.1	+2	2019.5.2	陆新宝
4	安爱兵	积极完成 4 月份班组安全活动记录	2.1.17.3	+5	2019.5.2	陆新宝
5	江志宁	积极配合组装办公设施	2.1.17.1	+2	2019.5.2	陆新宝
6	董仕鹏	积极配合组装办公设施	2.1.17.1	+2	2019.5.2	陆新宝

加裂二班一余春林

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1、按照部门要求开展培训工作。

1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

1、周凯、汪兵强在上海基地学习，余春林、柳世旭、郑跃玲、刘升升、何浩、汪郑峰、朱汉生、文其鸣、罗庆通、WAFRIE、HAZIQA在文莱上班；

2、休假情况：孙宝良本周继续休年假。

1.3 本周学习内容

- 1、加氢裂化装置水冲洗、气密、吹扫注意事项；
- 2、气分装置一系列现场工艺流程，生产水、工厂风及 0.5MPa 蒸汽系统及凝结水系统流程；
- 3、加氢裂化装置氮气气密及氢气气密方案培训；
- 4、消防设备设施组成及使用培训（灭火器、消防水炮、消防栓及消防水带）。

1.4 上周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

姓名	考试内容	考试成绩
孙宝良	休假	-
柳世旭	K101 进出口工艺流程、润滑油流程、油站过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程、盘车器流程	88
朱汉生	K101 进出口工艺流程、润滑油流程、油站过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程、盘车器流程	87
汪郑峰	K101 进出口工艺流程、润滑油流程、油站过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程、盘车器流程	86
文其鸣	K101 进出口工艺流程、润滑油流程、油站过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程、盘车器流程	85
刘升升	K101 进出口工艺流程、润滑油流程、油站过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程、盘车器流程	86
何浩	K101 进出口工艺流程、润滑油流程、油站过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程、盘车器流程	83
罗庆通	K101 进出口工艺流程、润滑油流程、油站过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程、盘车器流程	81
郑跃玲	K101 进出口工艺流程、润滑油流程、油站过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程、盘车器流程	89

1.5 本周个人工作小结

- 1、上周考试，主要是加氢裂化循环机相关流程，包括润滑油站、油泵切换、水冷器切换、过滤器切换、汽轮机流程、干气密封流程等，总体说来大家相关流程掌握得还可以，主要是蓄能器投用切除、盘车器运行原理还不太熟悉，已给他们详细讲解，工艺流程普遍都不太熟悉，主要原因是大家手头工作多，没有多少时间去熟悉；
- 2、按照部门要求开展三查四定工作、施工质量检查工作及管线打压验收工作，目前三查四定查出的问题进入销项阶段，如果有新的问题重新记录在三查四定表里面；管线打压已打了 25 条管线，在 PID 图上已标记；
- 3、保质保量完成部门安排的日常工作，包括每周三机泵盘车加油、完善各种台账、加裂管线打压验收工作、工厂风线三查四定已接近尾声、区域循环水线断法兰、消防设施培训、压缩机房验收等工作；

4、组织班组进行桌面推演：反应进料中断，我们预想了 2 种情况，分别是 P102 备用泵 30 分钟内能启动、开工 10 天内新催化剂停泵，通过这次推演，大家加深了印象，提高了技能，也暴露出了很多问题，希望下次应急演练再接再厉，演练出较高水平。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作打算

按照部门计划开展培训及三查四定、施工质量检查、管线打压验收等工作。

四、本周管理考核落实情况

考核汇总：

考核时间：2019 年 4 月 26 日—5 月 2 日

序号	被考核人	考核记录	细则条款	考核结果	日期	考核人
1	柳世旭	班组 P102A 三查四定工作未按时完成	2.1.17	-2	2019.5.2	余春林
2	朱汉生	上报三查四定问题最多	2.1.17	+3	2019.5.2	余春林

加裂三班—侯喜辉

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行：

1. 按照部门要求对装置进行三查四定工作；
3. 查找加裂及气分装置整改销项；
4. 每天配合侯班长组织班组班前会；
5. 配合何工管理班组安全工作；
6. 配合部门进行三查四定问题销项工作；
7. 配合完成加裂装置的各个打压包工作；
8. 完成部门每天发布的工作任务；

1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

班组人员（国内）：刘祥正常出勤。

班组人员（国外）：侯喜辉、张恒瑞、焦雷甫、万建伟、方云英、赵覃学、陈金龙、邓乔、赵天福、苟薄、孔庆站、李桂能、艾曼、玛吉达文莱出勤，其中班长侯喜辉 5 月 1 号到 5 月 4 号调休 4 天。

学员状态一切正常。

1.3 本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况。

1. 每天早晚各一次部门会议，汇报当天的工作；
2. 每天开班组班前会布置当天的任务及强调安全注意事项；
3. 本周本班三查四定工作共查找出问题 194 项；
4. 压缩机区氨液区及气分四区动设备台账记录表已更新；
5. 机泵盘车台账记录表已完成；
6. 装置整改销项台账表已查找确认完毕并上交张工；

7. 对本班区域内的机泵电机试运进行检查确认；
8. 三查四定工作在继续进行；

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

1.5 本周个人工作小结

1. 对装置区内本班划分的区域进行三查四定工作；
2. 对 K101 循环氢压缩机的润滑油站油箱及油滤器进行内部清理；
3. 对本班区域内的机泵盘车并做好盘车记录台账；
4. 按部门要求对装置查找的问题进行销项；
5. 对本班压缩机及氨液区内的所有循环水进水回水阀门及管线进行关闭确认；
6. 对气分装置本班区域内机泵电机单试进行跟踪确认；
7. 更新动设备台账报表；
8. 检查确认装置整改项的工作，并上交张工；
9. 加裂装置地漏问题已做好统计；
10. 气分装置 0.6Mpa、2.5Mpa 氮气线刷漆完成；
11. 本班区域内的报警仪统计问题已做好并上交何工；
8. 对班组人员进行安全讲解；

二、 本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、 下周工作打算

下周工作计划安排：

下周的工作主要是做好班组人员进入现场的安全问题，严格执行部门的工作计划和要求，对本班划分区域进行认真仔细的检查，加裂压缩机区和气分四区的三查四定工作要及时跟踪并汇报部门，对加裂高压泵和循环氢压缩机对班组人员进行讲解，在确保安全的前提下对装置进行流程学习，按照部门要求每天早上进装置之前的班会上都要强调安全问题，个人工作方面配合部门做好动设备的施工及安装状态，有问题及时汇报陈部长及赵工，班组管理上一切听从侯班长的指挥，其余的配合部门做好班组内的各项工作。

四、 本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间：2019 年 4 月 26 日—5 月 2 日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	张恒瑞	负责班组日常工作并组织安全学习	2.19	+5	2019.5.2	侯喜辉
2	焦雷甫	负责班组安全活动记录	2.19	+3	2019.5.2	侯喜辉
3	李桂能	负责统计压缩机区问题并配合施工单位进行问题对接	2.19	+3	2019.5.2	侯喜辉
4	赵覃学	负责统计压缩机区问题并配合施工单位进	2.19	+3	2019.5.2	侯喜辉

		行问题对接				
5	苟薄	配合班组记录考勤	2.19	+2	2019.5.2	侯喜辉
6	邓乔	配合部门写稿件	2.19	+2	2019.5.2	侯喜辉

加裂四班—徐波

一、本周个人周工作总结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1.2 本周学习内容

1. 安全培训。3.20 马鞍山在建工地三台塔吊同事倒塌事故的学习。热电部 1#锅炉 3.30 跳车事故报告学习。山东济南齐鲁天和惠世制药有限公司“4.15”中毒窒息事故。
2. 加氢裂化装置及气体分馏装置设备平面图学习，现场流程图学习。
3. 气分、加裂现场原则流程图学习。
4. 加强与文莱员工的交流，做好文莱员工培养工作。
5. 做好第二波的三查四定分配工作。
6. 做好新分员工的现场安全教育、培训工作。
7. 做好班组培训，包括现场的流程培训和加裂、气分题库的学习。

1.3 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

1.4 本周个人工作总结

1. 带班培训、进入现场进行三查四定工作。
2. 对本班区域内的静、动设备、管线进行检查。
3. 对班组进行现场安全教育，带领班组进行现场流程学习。
4. 新分员工对现场的三查四定的情况不是很清楚，不理解什么是三查四定。该查什么。班组根据内部情况对新老员工进行分组。做好传、帮、带。
5. 每天安排人员对班组三查四定发现的问题进行上报。
6. 安排对本班区域内的安计设施统计。
7. 安排班组对配管已完成流程进行划线。
8. 安排班组做好本班区域的机泵盘车、加油工作
9. 对本班区域内的护栏、平台进行普查。发现问题列入三查四定。
10. 部分新上岛人员出现生病现象。平时在生活上多关注。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

1. 组织班组培训学习。结合原则流程图对现场平面图进行学习。
2. 做好动设备特别是大机组的培训培训。
3. 熟悉现场装置流程，做好三查四定班组工作分配。
4. 按照部门要求对已完成管线进行划线并列列入三查四定。

5. 现场施工多，交叉作业多提醒班组人员注意现场安全。

五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间：2019年4月29日—5月2日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	崔晋宁	负责护栏班组考勤	2.17.1	+2分	5.2	徐波
2	孙伟锋	本周查出三查四定问题数最多	2.17.1	+2分	5.2	徐波

精制安全工程师—毛奕清

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

- 继续管理好受限空间作业和高处作业，开受限空间票6张（编号0000774-0000779），现场分析风险，配合设备组、工艺组开展各项工作。
- 关注三查四定表格中关于安技设施、清污分流设施的进度，并联系项目部、二化建跟踪进度。目前5组人配合劳动防护整改，二班包干区，炉区还在整改，其余部分已完成整改，遗留问题9项。清污分流系统遗留问题25项。15个消防蒸汽环，4个洗眼器，7个手动报警按钮，5根消防竖管（包括26个消防卷盘箱），15台MFT20型推车，97个消防箱，291个MF8型灭火器未安装。
- 风向标安装完成，在整改安装不水平问题。
- 安技系统和清污分流系统完成梳理，汇报给部门领导。
- 加强现场监督力度，配合打压试验和其他作业，用制度规范部门员工的安全行为。
- 按部门每周培训计划开展安全培训，上周五抽考班组空呼成绩。本周消防炮，栓，卷盘操作培训，四个班均完成培训。

1.2 本周学员动态

1.3 本周学习内容

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

序号	姓名	考试内容	成绩	备注，抽查2
1	(大)张鑫	空气呼吸器培训	55s	
2	张雷博	空气呼吸器培训	50s	
3	刘晓康	空气呼吸器培训	55s	
4	李东博	空气呼吸器培训	51s	
5	张永亮	空气呼吸器培训	50s	44s
6	严雪枫	空气呼吸器培训	55s	55s
7	黎斌	空气呼吸器培训	56s	
8	杨峥	空气呼吸器培训	55s	
9	罗欣	空气呼吸器培训	58s	
10	AFIQAH	空气呼吸器培训	59s	

11	胡江海	空气呼吸器培训	52s	
12	赵武磊	空气呼吸器培训	55s	46s
13	张宁	空气呼吸器培训	48s	
14	汪春樨	空气呼吸器培训	46s	
15	姚浩	空气呼吸器培训	45s	33s
16	陈先容	空气呼吸器培训	51s	
17	苏航	空气呼吸器培训	54s	
18	付陈佳龙	空气呼吸器培训	52s	
19	高建峰	空气呼吸器培训	55s	
20	WAJDI	空气呼吸器培训	培训	
21	童金辉	空气呼吸器培训	47s	46s
22	汪文波	空气呼吸器培训	41s	37s
23	(小)张鑫	空气呼吸器培训	55s	
24	蒋翔明	空气呼吸器培训	58s	
25	王波	空气呼吸器培训	48s	
26	赵利霞	空气呼吸器培训	59s	
27	胡安树	空气呼吸器培训	57s	
28	杨志前	空气呼吸器培训	56s	
29	蒋成强	空气呼吸器培训	52s	
30	AMALINA	空气呼吸器培训	59s	
31	米江华	空气呼吸器培训	50s	
32	邓星朝	空气呼吸器培训	52s	
33	苗健	空气呼吸器培训	假期	
34	郭胜艳	空气呼吸器培训	55s	
35	高艳娜	空气呼吸器培训	58s	
36	刘宗桃	空气呼吸器培训	51s	
37	王保虎	空气呼吸器培训	49s	
38	郭天英	空气呼吸器培训	48s	42s
39	覃章志	空气呼吸器培训	51s	
40	淡厚文	空气呼吸器培训	45s	35s
41	SYAFI	空气呼吸器培训	培训	
42	Nazihah	空气呼吸器培训	培训	

1.5 本周个人工作小结

1. 《炼油二部环保每周工作跟踪汇报事项表》每周五反馈上报 HSE 部门，完成《烟道采样口确认表》反馈上报 HSE 部门。
2. 含油污水泵入口过滤网拍照确认，汇报给设备口，配合设备试泵。
3. 消防水投用后及时宣贯公司关于消防系统的管理制度，岛上水少，及时向施工人员传达消防水管理措施。落实流程，本装置消防水全部投用。
4. 压缩机厂房 QP 提出的问题联系翟总进行整改，5 月 1 日完成所有整改，拍照做成表格汇报给周洪健。
5. 对施工现场受限空间票进行抽查，发现问题及时联系项目部潘工处理。
6. 现场高处重物坠落还有发生，打压，拆架子，爆破等工作风险提醒，现场人员工作、学习深入。检查本部门员工现场学习行为，无违章行为发生，继续培养班组员工特别是学员、

文莱员工的良好安全意识。

7、配合愛慧完成维修楼教室搬迁。

8、根据施工进度给班组配备对讲机、四合一等劳动防护用品。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

1. 继续管理好受限空间作业和高处作业,现场分析风险,配合设备组、工艺组开展各项工作。
2. 关注三查四定表格中关于安技设施、清污分流设施的进度,并联系项目部、二化建跟踪进度。
3. 风向标安装后确认效果,达到使用要求。
4. 安技系统和清污分流系统及时梳理,汇报给部门领导。
5. 加强现场监督力度,配合打压试验和其他作业,用制度规范部门员工的安全行为。
6. 按部门每周培训计划开展安全培训,消防炮,栓,卷盘操作培训。
7. 计划发放手套、耳塞等劳动防护用品一次。

五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间: 2019年4月26日—5月2日 加氢

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	黎斌	跟进风向标安装进度,发现安装问题,并联系解决问题	2.1.17	+2	5.2	毛奕清

加裂安全工程师—何昆

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1.2 本周学员动态

1.3 本周安全培训内容

本周根据制定的培训计划对加裂4个班组进行消防器材的培训工作,培训内容包括:消防立管、消防软管卷盘、消防栓、消防水炮、灭火器等消防器材的操作方法。为了达到全员掌握消防技能的要求,下周计划各班自行开展消防技能的考核测试工作。

1.4 上周考试成绩汇总

1.5 本周个人工作小结

1、上周五根据公司要求,组织各班组利用周末时间开展班组HSE活动学习,学习内容为BP炼厂爆炸事故,要求各班组必须结合装置特点实际提出预防措施,并将学习情况记录在班组HSE活动记录本上。各班组按要求完成此项工作,并上交班组HSE活动记录本。同时对各班组近期开展班组HSE活动工作进行检查,对于检查发现的问题,分别跟各班负责人进行对接

并要求整改。



2、本周前期开展的平台护栏、雨水含油污水系统等专项三查四定检查问题进行汇总，并从三查四定总表中筛选同类问题一并进行归类统计。结果如下：

加裂装置：平台护栏类问题 208 项、雨水含油污水类问题 76 项、消防类问题 61 项、安技装备类 16 项、固定报警仪类 110 项。

其中：安技装备、固报类、消防类等问题随着施工进度的推进，问题正在逐项销项，要求班组定期对现场安装情况进行落实，消防类问题计划 7 号前完成施工；雨水含油污水类问题要交至中化二建孙工，正在进行销项，计划 4 号完成销项工作；平台护栏类已按照施工单位要求对所有问题按照施工分区进行划分（共 10 区），同时按照各班组检查问题，将问题分至各班组，要求各班组派专人对平台护栏问题进行跟踪落实施工单位销项情况（本周施工单位集中对 D105/D106/D107/D108 及空冷平台进行整改）。

气分装置：平台护栏类问题 63 项、含油污水类问题 17 项、消防类问题 48 项、安技装备类 3 项、固定报警仪类 27 项。

3、为了更好的推进炼油二部加裂建筑物压缩机厂房 QP 验收工作，二部于 5 月 1 日集中对厂房进行自检工作。目前统计压缩机厂房各类问题 111 项：其中标识类问题 5 项、钢结构（包括平台护栏楼梯等）类 59 项、管线类 7 项、土建（基建）类 9 项、静电接地类 9 项、卫生类 13 项、消防 4 项、仪表类 3 项、设备类 2 项。目前施工单位已派出三支队伍进行销项工作。

4、根据公司要求编写部门对 BP 炼厂爆炸事故学习心得，上报 HSE 饶部长。

5、周一与施工单位地管负责人对接消防软管卷盘箱安装问题，部分卷盘箱现场实际安装位置需进行微调。

6、本周在外操室配发部分安技装备，包括对讲机、四合一检测仪、手电等。目前，加裂外操室共计 5 部对讲机、4 部四合一检测仪、4 部手电。根据人员使用情况混乱问题，编制安技装备使用登记表，要求使用人在领用设备时对使用时间、归还时间等进行闭环登记管理。

目前各班组人员按要求执行。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

- 1、持续跟踪三查四定问题整改情况，积极与施工单位对接整改
- 2、梳理部门三级安全教育卡片
- 3、按培训计划组织班组进行 HSE 培训

加裂设备工程师—赵挺云

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1. 掌握加裂及气分现场施工进度，协调处理相关问题，重点跟踪新氢压缩机基础灌浆及关键机组跑油准备情况。目前气分装置塔内件安装，换热器试压，电机单试正在有序进行。加裂装置正在有序推进空冷带符合试车，普通离心泵及润滑油泵找正，新氢机及电机安装，中压蒸汽管线打靶前准备，关键机组润滑油跑油前准备等工作。
2. 统筹协调动静设备验收检查及 UOP 工作人员验收检查工作。
3. 牵头做好炼油二部关键设备测试计划的上报工作。

1.2 本周学员动态

1.3 本周学习内容

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

序号	姓名	考试内容	成绩	备注

1.5 本周个人工作小结

提前做好统筹，加强沟通协调，把好质量关，高效稳步推进各项工作。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、未按计划完成的工作

无

四、下周工作打算

1. 继续统筹协调做好现场施工管理工作和重点项目的跟踪工作。
2. 做好 1040-K101/P102AB/P104AB 跑油工作。

3. 做好 3.5MPa 蒸汽管线打靶的前期准备工作。
4. 结合现场及后续工作，有针对性的强化班组培训。
5. 继续牵头做好炼油二部关键设备测试计划的上报工作。

精制工艺工程师—杨仕海

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1.2 本周重点工作是装置现场三查四定工作消项，针对消项过程中，施工单位迟迟不能消项的项目，请升级代表现场制定方案，对于需要设计增补材料，本周三已经将内容明细列举，并交由项目分部，通过施工单位联络单形式增补材料。液面计增加阀门和盲盖的材料问题，由于施工单位不愿意将此内容列入施工联络单中，本周四与钱志海部长，洛阳院代表进行沟通，钱总让设计院仔细查询是否出具变更，5月3日若未见变更，再联系他进行下一步工作计划。

本周装置内循环水系统，配合系统管道，进行冲洗工作，目前仍在继续。

1.2 本周完成柴油加氢高压试压包 1-5 号，目前高压管道试压包已经全部完成（除部分仪表引线）煤柴油加氢装置中低压管道试验完成 12 个试压包，目前除放空，污油以及柴油反应生成油外，其余试压包均已完成试压。目前正在梳理个试压包在试压过程中遗漏的管道，计划与施工单位进行遗漏管道的再试压。

1.3 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

暂无

序号	姓名	考试内容	成绩	备注

1.5 本周个人工作小结

1. 本周根据生产准备部要求，重新修改巡检标识牌模板，已经发送至生产准备部。
2. 本周对装置界区盲板台账进行修改和更新。

目前已经完成和计划进行吹扫的界区管线如下：

序号	管线号	管线说明	吹扫时间	吹扫人
1	1030-IA-40401	仪表风系统线至装置界区	2019年2月9日	苗健
2	1030-PA-40501	工厂风系统线至装置界区	2019年2月11日	苗健

3	1030-NG-40401	低压氮气线系统至装置界区	3月5日吹扫	苗健
4	1030-50-DW-041001	系统至界区冲洗	3月5日	米江华
5	1030-80-PW41001	冲洗至界区，至装置末端	3月30日	米江华
6	1030-LS-250-40401	吹扫系统至装置界区	4月4日	苗健
7	BFW-41001（除盐水）	装置内部冲洗完毕，已经投用	4月28日	张鑫
8	P-20409（开工石脑油）	冲洗至 1020-D-201 入口	5月1日	米江华

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作打算

- 1) 循环水二级冲洗。
- 2) 地下污油线水冲洗，工厂风引进中压氮气线，进行反应系统爆破吹扫

精制工艺工程师一周洪建

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

1.1.1 继续配合生产准备部报审试运行审批及对接报审任务清单，参加生产报审例会，汇报加氢分部报审进度。

1.1、LPEC 存档文件提交 PCT 已全部完成。（已完成）

1.2、加氢分部包 4 建筑物报审：消防报审已提交 QP(9 月 6 日)，10 月 4 日 1030、1040 CAD 版消防图纸提交 QP； ABCi 处已拿到表 A； 12 月 12 日向 ABCi 申请表格 C, 2019 年 1 月 15 日表格 C 已批复。

P4A+4B 建筑物 QP 检查问题整改已消项，准备要求 QP 配合申请表格 E。（P4 包基础设计安全研究获得 SOR，基础设计资料 QP 审查关闭；待获得详设阶段的 SOR）。

1.3、QP 详细设计设计审查问题，本周 LPEC 已全部回复，待 PCT 关闭。（已完成）

1.4、关键设备制造检试验报告完成情况：监检报告提交 66/66，已完成 100%。（已完成）

1.5、制造数据手册（随机资料）：统计合计 369 个位号；截止本周随机竣工工艺资料已全部收集完成，完成 359 台。分部资料累计完成约 97%(剩余柴油 5+加裂 1+气分 4)；涉及关键设备电子版竣工资料已收集 71 台，完成 100%（共 71 个位号），相应的中文目录已提

交。(已完成)

1.6、报审的汇报材料 PPT (模板) 分部 DCC 文控爱慧编写。

2、 建筑物施工进度:

2.1、煤柴油加氢压缩机厂房—CS11: 4月25日QP验收完成,5月2日整改报告回复QP。

2.2、加氢裂化压缩机厂房CS: 5月1日分部自验收111项问题发施工分部,5月4日14:00恒逸联合自验收,5月9日报QP检查,目前测试报告一份都未提交。

2.3、加氢裂化低压配电室—SS111及机柜间FAR2: 6202FAR2五大必交资料目前提交3份(缺中交证书,NDF检测报告)。

P4A+4B单元要求5月10日提交五大必交资料(目前孔炬总要求分部自审查提交资料:安全阀的校验,单机试车报告,管道的检测报告)。

3、本周继续按计划调度部要求配合PCT报审,每周编写关键设备的水压试验、单机调试:涉及加裂7个位号,柴油2位号的动设备调试(包括油运等);水压涉及2台方炉炉管的水压见证。

4、本周继续与施工分部,中化二建对接煤柴油加氢装置三查四定问题(合计3604项,消除1925,剩余的1600余项,根据现场的情况,必须要求班组检查,消除检查的盲区及死角),加氢裂化及气分三查四定合计3000余项,按装置投用及单机试车顺序,要求承包商按先后顺利,尽快配合整改消项。

5、本周液相柴油加氢装置专利商SEI试车前的安装检查问题涉及到仪表专业的意见11条全部关闭(遵循基础设计要求);工艺需答复3项问题:A.混氢点不足10D,B.新氢进机组排凝,C.安全阀压降核算全关闭;配管2个问题:A.F-101出口管线支架改型号,C.R-101/R-102顶部定平台,热胀余量不足。相应的变更已出;剩余E-101的问题未邮件正式回复。

6、本周继续配合收尾施工分部参与煤柴油加氢高压管线及中低压管线的试压验收及见证。

7、本周组织专项准备已完工作:1.低压氮气线的现场整改及对接消项;(15项问题,1周消除3项取样器,消项缓慢无材料),计划配合爆破吹扫,使用工业风罩中压氮气吹扫,计划3日投中压氮气收尾;2.压缩机房专项116项仍剩余9项。3.除盐水系统线已投用(2个水箱+2个复合空冷+D-106,D-301,D-203,D-107共4个容器具备进水条件(待设备检查封人孔确认);4.液面计的现场专项继续待设计管理部跟踪答复;5.低压放空线的升版图纸及低低放空系统的升版图施工已完成(要求责任班组再普查一遍有无死角)。5.4202罐区倒引产品线水冲洗系统产品线柴油装置7路进料3路出料(冲洗柴油线不具备),涉及

的原料 D-101, D-102 流程准备收尾, 计划 4-5 日进行。6. 引水完成地下污油及地下废胺液线的冲洗准备已完成 (工艺准备隔离各工艺点至地下线加装临时盲板及挂盲板牌, 要求班长必须确认流程, 避免加入死盲板)。

8、本周继续要求开始培训现场的公用工程线流程, 须投用一个系统, 装置人员熟悉一个系统。(考察前期地管的掌握情况良好)。

9、本周计划开展应急演练题目《新氢中断应急》。

10、近期工作开工准备: 1. 新氢-反应系统爆破吹扫材料准备, 及试压水排放, 吹扫 (随着工厂风停用收尾); 2. 原料-分馏 (柴油因 D-202 试压未完, C-201, C-202 人口部分未封堵, 仅原料具备冲洗及单泵 101, 102, 2 个缓蚀剂泵, P-301 及 A-202, A-203 管道泵, 软水站 2 个试泵准备完成), 3. 需注意前期分体式盲板加装及抽出确认, 特别是临时试压盲板的拆除确认, 及不许切除的法兰加装正式垫片 (高压垫的安装需要设备的持续确认)。4. 三查四定的盲区死角问题, 需重视及落实跟踪考核。

1.2 本周学习内容

1.2.1 熟悉加氢现场工艺配管流程。

1.2.2 学习及熟悉施工过程, 并检查的施工质量问题。

1.3 本周个人工作小结

1.3.1 本周组织验收加氢建筑物预验收工作

1.3.2 落实上岛人员现场培训计划及考核落实培训效果抽查。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

三、下周工作打算

1. 依据培训计划对现场上岛人员培训学习。

2. 继续负责主持报审工作。

3. 准备中交前的尾项清单统计。及装置试车准备工作陆续开展

四、需要强调和协调解决的问题。

1. 施工包运人员不足, 需分部协调解决。现场大量试压盲板需拆除。

2. 三查四定材料缺口, 需分部协调及督促,

3. 开工临时管线物资及管道, 至今无着落。

五、本周管理考核落实情况

考核汇总

考核时间: 2019 年 4 月 20 日—4 月 26 日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	米江华	4月26日循环水投用，界区地下阀门井靠装置侧盲板螺栓未确认紧固，造成全厂投用冲洗升压延时0.5小时统筹。	2.1.18	-3	2019.4.26	周洪建
2	四班	配合港储部开工石脑油线冲洗，现场准备充分，接临时雨布防水，及警戒线隔离。	2.1.18	+5	2019.5.1	周洪建
3	童金辉	4月29日安排班组工作落实不到位（准备临时盲板需求计划，无跟踪无落实无反馈），5月1日班长、副班长因体检离开，班组工作无交接，无安排。管理无序	2.1.18	-5	2019.5.1	周洪建
4	蒋翔明	日常工作积极主动，勇于承担，表现积极	2.1.18	+3	2019.5.1	周洪建

加裂工艺工程师—杨帆

一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况

1.1 上周安排的重点工作的执行情况

本周主要进行现场高压包试压现场的监督检查。

1.2 本周学员动态（人员在岗情况）

无

1.3 本周学习内容

无

1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总

无

1.5 本周个人工作小结

- (1) 本周加裂高压试压包完成包9、包5、包2-1、包6、包39-2、包40、包15-2共7个包的现场见证，现场试压合格，截止目前高压包还剩余2-2,1号包，包11-2和目视包共4个包。
- (2) 本周加裂中低压包共23个包已试压完成合格，截止目前共完成60个（共202个）。
- (3) 加裂及气分装置1.0MPa、0.5MPa蒸汽线界区处继续排凝。
- (4) 4月26日上午加裂、气分装置配合系统循环水冲洗，及时检查发现问题及时联系施工单位处理。
- (5) 本周安排加裂三班配合港储进行开工石脑油线水冲洗及吹扫工作，目前已完成。
- (6) 本周完成加裂及气分装置巡检标示牌的确认，已发领导。

- (7) 4月26日安排加裂三班投用气分装置生产水线，目前已投用正常。4月30日投用工厂风线，已投用正常。5月1日下午发现气分界区流量计漏风，及时联系仪表处理正常，并对班组作出要求发现异常及时汇报处理。
- (8) 安排班组对加裂及气分区域循环水系统装置内冲洗断法兰工作。
- (9) 本周一完成加裂四个班的反应进料中断应急演练工作，加裂二班演练成绩 90；加裂四班演练成绩：88 分；加裂一班和三班 82 分并列第三。从整个演练过程来看，二班准备较为充分，四班现场经验较丰富，三班组织相对不充分，一班处理事故还有待加强；本次推演起到了演练的目的，以演促学，明确各岗位职责，充分预想，互相交流促进学习。
- (10) 本周现场检查发现前期设计变更施工单位未落实，及时联系分部进行督促整改。并针对 FT30201、FT14601 两台质量流量计缺少相应阀组，及时联系分部澄清，并联系设计尽快增补变更。
- (11) 参加 5 月 1 日组织的加裂三查四定工作对接会，明确了下一步销项的思路，重点从公用工程系统，劳动防护等方面先行着手。针对加裂压缩机房 CS-1 报审工作，对施工单位作出明确要求，提出整改节点，协调何工组织班组与设备专业于 5 月 1 日上午对压缩机房进行检查，并将问题清单发至分部转化二建进行落实整改，计划于 5 月 4 日进行预验收。
- (12) 本周四上午与设备专业共同对 D101、D115、D201、D203、D109 共 5 台容器进行进罐检查验收工作。
- (13) 周四下午参加 3.5MPa 蒸汽打靶对接会。
- (14) 下发加裂装置工厂风、生产水投用前检查确认表，计划于本周投用此两个系统，为后续高压系统吹扫，中低压系统水冲洗作准备。
- (15) 本周对加裂气分装置 5 月份培训计划进行编制，已下发班组执行。
- (16) 针对系统 0.6MPa 氮气系统检查问题及时联系施工单位进行整改，已反馈至工艺技术管理群。
- (17) 本周气分装置开始进行管线试压工作，目前已进行 4 个包。
- (18) 本周完成气分装置试车确认表。

二、本周对部门管理工作的建议和意见

无

三、下周工作打算

系统开展现场工作。

需要强调和协调解决的问题

- 1. 施工包运人员不足，需分部协调解决。现场大量试压盲板需拆除。（周洪建）
- 2. 三查四定材料缺口，需分部协调及督促。（周洪建）
- 3. 开工临时管线物资及管道，至今无着落。（周洪建）

煤柴油加氢装置周考核结果

考核时间： 2019 年 4 月 27 日—2019 年 5 月 3 日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	严雪峰	考试成绩差	2.1.12	-2	5.2	张鑫
2	刘晓康	工作认真	2.1.16.1	+2	5.2	张鑫

3	陈先容	上班迟到	2.1.3	-2	2019.5.1	赵武磊
4	汪文波	班组考试第三	2.1.12	+2	5.2	童金辉
5	张鑫	班组考试第一	2.1.12	+5	5.2	童金辉
6	蒋翔明	考试成绩七十多分	2.1.12	-5	5.2	童金辉
7	王波	班组考试第二	2.1.12	+3	5.2	童金辉
8	赵利霞	配合副班长完成安全学习记录（两个月）	2.1.17	+5	5.2	童金辉
9	蒋成强	考试成绩七十多分	2.1.11	-5	5.2	童金辉
10	王保虎	完成班组安排工作	2.1.16.1	+5	2019.5.2	米江华
11	刘宗桃	工作完成好	2.1.16.1	+5	2019.5.2	米江华
12	黎斌	跟进风向标安装进度，发现安装问题，并联系解决问题	2.1.17	+2	5.2	毛奕清
13	米江华	4月26日循环水投用，界区地下阀门井靠装置侧盲板螺栓未确认紧固，造成全厂投用冲洗升压延时0.5小时统筹。	2.1.18	-3	2019.4.26	周洪建
14	四班	配合港储部开工石脑油线冲洗，现场准备充分，接临时雨布防水，及警戒线隔离。	2.1.18	+5	2019.5.1	周洪建
15	童金辉	4月29日安排班组工作落实不到位（准备临时盲板需求计划，无跟踪无落实无反馈），5月1日班长、副班长因体检离开，班组工作无交接，无安排。管理无序	2.1.18	-5	2019.5.1	周洪建
16	蒋翔明	日常工作积极主动，勇于承担，表现积极	2.1.18	+3	2019.5.1	周洪建

加氢裂化装置周考核结果

考核时间：2019年4月27日—2019年5月3日

序号	被考核人姓名	考核内容	细则条款	考核结果	考核日期	考核人
1	沈伟	积极验收塔盘，工作表现得到部门表扬	2.1.17.3	+5	2019.5.2	陆新宝
2	安爱兵	积极向部门网站投稿	2.1.17.1	+2	2019.5.2	陆新宝

3	王际尘	积极向部门网站投稿	2.1.17.1	+2	2019.5.2	陆新宝
4	安爱兵	积极完成4月份班组安全活动记录	2.1.17.3	+5	2019.5.2	陆新宝
5	江志宁	积极配合组装办公设施	2.1.17.1	+2	2019.5.2	陆新宝
6	董仕鹏	积极配合组装办公设施	2.1.17.1	+2	2019.5.2	陆新宝
7	柳世旭	班组P102A三查四定工作未按时完成	2.1.17	-2	2019.5.2	余春林
8	朱汉生	上报三查四定问题最多	2.1.17	+3	2019.5.2	余春林
9	张恒瑞	负责班组日常工作并组织安全学习	2.19	+5	2019.5.2	侯喜辉
10	焦雷甫	负责班组安全活动记录	2.19	+3	2019.5.2	侯喜辉
11	李桂能	负责统计压缩机区问题并配合施工单位进行问题对接	2.19	+3	2019.5.2	侯喜辉
12	赵覃学	负责统计压缩机区问题并配合施工单位进行问题对接	2.19	+3	2019.5.2	侯喜辉
13	苟薄	配合班组记录考勤	2.19	+2	2019.5.2	侯喜辉
14	邓乔	配合部门写稿件	2.19	+2	2019.5.2	侯喜辉
15	崔晋宁	负责护栏班组考勤	2.17.1	+2分	5.2	徐波
16	孙伟锋	本周查出三查四定问题数最多	2.17.1	+2分	5.2	徐波